

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 03 (TRÊS) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE MORENO, PANELAS E ARAÇOIABA, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE PANELAS.						Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
Local:	PE-158, 55470-000, PANELAS - PE						BDI DE SERVIÇO:	20,35%
Data base:	SINAPI - 05/2025 E COMPOSIÇÕES						BDI FORNECIMENTO	15,28%
Prazo de execução:	4 MESES						ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 153.205,45	R\$ 153.205,45 100,00%	R\$ 39.346,08 25,68%	R\$ 33.313,27 21,74%	R\$ 44.315,83 28,93%	R\$ 36.230,27 23,65%	
2	PRÉDIO PADRÃO	R\$ 914.099,63	R\$ 914.099,63 100,00%	R\$ 78.886,80 8,63%	R\$ 226.879,53 24,82%	R\$ 319.203,59 34,92%	R\$ 289.129,71 31,63%	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.389,91	R\$ 6.389,91 100,00%	R\$ 6.389,91 100,00%				
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 57.310,07	R\$ 57.310,07 100,00%	R\$ 47.836,72 83,47%	R\$ 3.157,78 5,51%	R\$ 3.157,78 5,51%	R\$ 3.157,78 5,51%	
2.3	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 11.809,43	R\$ 11.809,43 100,00%	R\$ 2.952,36 25,00%	R\$ 2.952,36 25,00%	R\$ 2.952,36 25,00%	R\$ 2.952,36 25,00%	
2.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 163.621,11	R\$ 163.621,11 100,00%	R\$ 16.362,11 10,00%	R\$ 49.086,33 30,00%	R\$ 81.810,56 50,00%	R\$ 16.362,11 10,00%	
2.5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 60.027,02	R\$ 60.027,02 100,00%		R\$ 30.013,51 50,00%	R\$ 18.008,11 30,00%	R\$ 12.005,40 20,00%	
2.6	COBERTURA	R\$ 75.112,05	R\$ 75.112,05 100,00%		R\$ 37.556,03 50,00%	R\$ 22.533,62 30,00%	R\$ 15.022,41 20,00%	
2.7	ESQUADRIAS	R\$ 43.552,76	R\$ 43.552,76 100,00%			R\$ 21.776,38 50,00%	R\$ 21.776,38 50,00%	
2.8	REVESTIMENTO DAS PAREDES	R\$ 158.870,52	R\$ 158.870,52 100,00%			R\$ 79.435,26 50,00%	R\$ 79.435,26 50,00%	
2.9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 45.750,67	R\$ 45.750,67 100,00%		R\$ 22.875,34 50,00%	R\$ 22.875,34 50,00%		
2.10	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 13.412,50	R\$ 13.412,50 100,00%			R\$ 6.706,25 50,00%	R\$ 6.706,25 50,00%	
2.11	FACHADA	R\$ 12.766,94	R\$ 12.766,94 100,00%				R\$ 12.766,94 100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 03 (TRÊS) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE MORENO, PANELAS E ARAÇOIABA, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE PANELAS.				Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES	
Local:	PE-158, 55470-000, PANELAS - PE				BDI DE SERVIÇO:	20,35%	
Data base:	SINAPI - 05/2025 E COMPOSIÇÕES				BDI FORNECIMENTO	15,28%	
Prazo de execução:	4 MESES				ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
2.12	PINTURA	R\$ 31.941,08	R\$ 31.941,08 100,00%				R\$ 31.941,08 100,00%
2.13	MARMORARIA	R\$ 550,16	R\$ 550,16 100,00%				R\$ 550,16 100,00%
2.14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 25.834,99	R\$ 25.834,99 100,00%				R\$ 25.834,99 100,00%
2.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 4.362,09	R\$ 4.362,09 100,00%	R\$ 4.362,09 100,00%			
2.16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.865,09	R\$ 7.865,09 100,00%	R\$ 7.865,09 100,00%			
2.17	DRENOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 1.898,28	R\$ 1.898,28 100,00%				R\$ 1.898,28 100,00%
2.18	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 2.910,45	R\$ 2.910,45 100,00%			R\$ 2.910,45 100,00%	
2.19	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	R\$ 48.481,71	R\$ 48.481,71 100,00%		R\$ 24.240,86 50,00%	R\$ 24.240,86 50,00%	
2.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 73.636,51	R\$ 73.636,51 100,00%		R\$ 36.818,26 50,00%	R\$ 36.818,26 50,00%	
2.21	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 57.628,61	R\$ 57.628,61 100,00%				R\$ 57.628,61 100,00%
2.22	EXAUSTÃO	R\$ 8.414,77	R\$ 8.414,77 100,00%				R\$ 8.414,77 100,00%
2.23	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 846,06	R\$ 846,06 100,00%				R\$ 846,06 100,00%
2.24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.106,85	R\$ 1.106,85 100,00%				R\$ 1.106,85 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 03 (TRÊS) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE MORENO, PANELAS E ARAÇOIABA, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE PANELAS.					Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
Local:	PE-158, 55470-000, PANELAS - PE					BDI DE SERVIÇO:	20,35%
Data base:	SINAPI - 05/2025 E COMPOSIÇÕES					BDI FORNECIMENTO	15,28%
Prazo de execução:	4 MESES					ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
3	IMPLANTAÇÃO	R\$ 746.936,70	R\$ 746.936,70 100,00%	R\$ 347.699,03 46,55%	R\$ 134.299,22 17,98%	R\$ 161.263,63 21,59%	R\$ 103.674,81 13,88%
3.1	MOBILIZAÇÃO	R\$ 12.595,48	R\$ 12.595,48 100,00%	R\$ 12.595,48 100,00%			
3.2	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 12.595,48	R\$ 12.595,48 100,00%				R\$ 12.595,48 100,00%
3.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 47.121,10	R\$ 47.121,10 100,00%	R\$ 47.121,10 100,00%			
3.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 131.640,74	R\$ 131.640,74 100,00%	R\$ 131.640,74 100,00%			
3.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 97.298,85	R\$ 97.298,85 100,00%			R\$ 48.649,43 50,00%	R\$ 48.649,43 50,00%
3.6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 42.991,95	R\$ 42.991,95 100,00%	R\$ 42.991,95 100,00%			
3.7	FOSSA SÉPTICA E FILTRO	R\$ 21.514,48	R\$ 21.514,48 100,00%		R\$ 10.757,24 50,00%	R\$ 10.757,24 50,00%	
3.8	SUMIDOURO	R\$ 22.625,72	R\$ 22.625,72 100,00%		R\$ 22.625,72 100,00%		
3.9	MURO DE VEDAÇÃO / CASAS DE BOMBAS	R\$ 173.099,32	R\$ 173.099,32 100,00%		R\$ 43.274,83 25,00%	R\$ 86.549,66 50,00%	R\$ 43.274,83 25,00%
3.10	RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL	R\$ 8.868,57	R\$ 8.868,57 100,00%		R\$ 8.868,57 100,00%		
3.11	FUNDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO	R\$ 112.324,90	R\$ 112.324,90 100,00%	R\$ 112.324,90 100,00%			

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 03 (TRÊS) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE MORENO, PANELAS E ARAÇOIABA, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE PANELAS.	Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
Local:	PE-158, 55470-000, PANELAS - PE	BDI DE SERVIÇO:	20,35%
Data base:	SINAPI - 05/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO	15,28%
Prazo de execução:	4 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
3.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 7.687,39	R\$ 7.687,39 100,00%		R\$ 7.687,39 100,00%		
3.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 12.444,50	R\$ 12.444,50 100,00%		R\$ 12.444,50 100,00%		
3.14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 12.418,44	R\$ 12.418,44 100,00%		R\$ 12.418,44 100,00%		
3.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 31.709,78	R\$ 31.709,78 100,00%		R\$ 31.709,78 100,00%		

Porcentagem SEM ADM				25,68%	21,74%	28,93%	23,65%
Custo SEM ADM				R\$ 426.585,83	R\$ 361.178,75	R\$ 480.467,22	R\$ 392.804,53
Porcentagem Acumulado SEM ADM				25,68%	47,43%	76,35%	100,00%
Custo Acumulado SEM ADM				R\$ 426.585,83	R\$ 787.764,58	R\$ 1.268.231,80	R\$ 1.661.036,33
Porcentagem COM ADM				25,68%	21,74%	28,93%	23,65%
Custo COM ADM				R\$ 465.931,92	R\$ 394.492,02	R\$ 524.783,05	R\$ 429.034,80
Porcentagem Acumulado COM ADM				25,68%	47,43%	76,35%	100,00%
Custo Acumulado COM ADM				R\$ 465.931,92	R\$ 860.423,93	R\$ 1.385.206,98	R\$ 1.814.241,78
TOTAL SEM ADM E AS BUILT		R\$ 1.661.036,33					
TOTAL COM ADM E SEM AS BUILT		R\$ 1.814.241,78					
TOTAL COM ADM E ASBUILT		R\$ 1.826.850,74					

*As Built não considerado no cronograma por ser considerado uma etapa pós-obra

Marcelo Rodrigo Costa Guimarães
Setor de Engenharia