

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável Técnico:	ÁLVARO SUZUKI DE SOUZA
Local:	Av. Vera Cruz, S/N, Centro - Bom Conselho-PE	BDI DE SERVIÇO:	21,12%
Data base:	SINAPI - 02/2026 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI DE MERO FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA	18,35% e 15,28%
Prazo de execução:	06 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	114,63% (HORA); 70,67% (MÉS)

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 594.884,52	R\$ 594.884,52	R\$ 118.769,14	R\$ 108.950,81	R\$ 103.882,20	R\$ 102.657,18	R\$ 98.993,08	R\$ 61.632,11
			100,00%	19,97%	18,31%	17,46%	17,26%	16,64%	10,36%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 475.347,87	R\$ 475.347,87	R\$ 102.057,19	R\$ 84.279,18	R\$ 84.231,64	R\$ 84.279,18	R\$ 81.189,42	R\$ 39.311,27
			100,00%	21,47%	17,73%	17,73%	17,73%	17,08%	8,27%
3	EDIFICAÇÃO PADRÃO	R\$ 5.283.434,53	R\$ 5.283.434,53	R\$ 16.378,65	R\$ 519.889,96	R\$ 1.454.529,53	R\$ 1.443.962,66	R\$ 1.384.788,19	R\$ 463.885,55
			100,00%	0,31%	9,84%	27,53%	27,33%	26,21%	8,78%
3.1	PEDAGÓGICO	R\$ 5.046.682,93	R\$ 5.046.682,93	R\$ 14.635,38	R\$ 519.808,34	R\$ 1.256.624,05	R\$ 1.442.846,65	R\$ 1.348.473,68	R\$ 464.294,83
			100,00%	0,29%	10,30%	24,90%	28,59%	26,72%	9,20%
3.2	RESERVATÓRIO	R\$ 212.256,92	R\$ 212.256,92			R\$ 178.210,91		R\$ 34.046,01	
			100,00%			83,96%		16,04%	
3.3	CASA DE GÁS	R\$ 8.883,24	R\$ 8.883,24			R\$ 7.721,31	R\$ 162,56	R\$ 999,36	
			100,00%			86,92%	1,83%	11,25%	
3.4	ESPAÇO CONTEINER / CASA DE LIXO	R\$ 15.611,44	R\$ 15.611,44	R\$ 1.629,83		R\$ 11.858,45	R\$ 838,33	R\$ 1.284,82	
			100,00%	10,44%		75,96%	5,37%	8,23%	
4	IMPLANTAÇÃO	R\$ 3.086.942,78	R\$ 3.086.942,78	R\$ 1.649.662,22	R\$ 1.017.765,03	R\$ 7.717,36		R\$ 7.717,36	R\$ 404.080,81
			100,00%	53,44%	32,97%	0,25%		0,25%	13,09%
4.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.199.093,75	R\$ 1.199.093,75	R\$ 1.198.374,29					R\$ 719,46
			100,00%	99,94%					0,06%
4.2	PEDAGÓGICO - IMPLANTAÇÃO	R\$ 911.968,78	R\$ 911.968,78		R\$ 911.968,78				
			100,00%		100,00%				
4.3	RESERVATÓRIO - IMPLANTAÇÃO	R\$ 26.017,71	R\$ 26.017,71		R\$ 26.017,71				
			100,00%		100,00%				
4.4	RESERVATÓRIO DE ACUMULO	R\$ 79.873,84	R\$ 79.873,84		R\$ 79.873,84				
			100,00%		100,00%				
4.5	CASA DE GÁS - IMPLANTAÇÃO	R\$ 2.764,09	R\$ 2.764,09			R\$ 2.764,09			
			100,00%			100,00%			
4.6	ESPAÇO CONTEINER / CASA DE LIXO - IMPLANTAÇÃO	R\$ 4.976,94	R\$ 4.976,94			R\$ 4.976,94			
			100,00%			100,00%			
4.7	DUCHA INTERATIVA	R\$ 7.740,37	R\$ 7.740,37					R\$ 7.740,37	
			100,00%					100,00%	
4.8	PARQUINHO DE AREIA	R\$ 17.659,99	R\$ 17.659,99						R\$ 17.659,99
			100,00%						100,00%
4.9	HORTA (SALA DE AULA AO AR LIVRE)	R\$ 3.177,68	R\$ 3.177,68						R\$ 3.177,68
			100,00%						100,00%
4.10	MURO	R\$ 539.452,09	R\$ 539.452,09	R\$ 451.305,62					R\$ 88.146,47
			100,00%	83,66%					16,34%
4.11	EMPRAÇAMENTO	R\$ 294.217,54	R\$ 294.217,54						R\$ 294.217,54
			100,00%						100,00%
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.230,19	R\$ 10.230,19						R\$ 10.230,19
			100,00%						100,00%

Porcentagem SEM ADM		19,97%	18,31%	17,46%	17,26%	16,64%	10,36%
Custo SEM ADM	R\$ 1.768.098,06	R\$ 1.621.934,17	R\$ 1.546.478,53	R\$ 1.528.241,83	R\$ 1.473.694,96	R\$ 917.507,82	
Porcentagem Acumulado SEM ADM		19,97%	38,28%	55,74%	73,00%	89,64%	100,00%
Custo Acumulado SEM ADM	R\$ 1.768.098,06	R\$ 3.390.032,23	R\$ 4.936.510,75	R\$ 6.464.752,59	R\$ 7.938.447,55	R\$ 8.855.955,37	
Porcentagem COM ADM		19,97%	18,31%	17,46%	17,26%	16,64%	10,36%
Custo COM ADM	R\$ 1.886.867,19	R\$ 1.730.884,98	R\$ 1.650.360,73	R\$ 1.630.899,02	R\$ 1.572.688,05	R\$ 979.139,93	
Porcentagem Acumulado COM ADM		19,97%	38,28%	55,74%	73,00%	89,64%	100,00%
Custo Acumulado COM ADM	R\$ 1.886.867,19	R\$ 3.617.752,17	R\$ 5.268.112,90	R\$ 6.899.011,92	R\$ 8.471.699,96	R\$ 9.450.839,89	
TOTAL SEM ADM SEM AS BUILT	R\$ 8.855.955,37						
TOTAL COM ADM SEM AS BUILT	R\$ 9.450.839,89						
TOTAL SEM ADM COM AS BUILT	R\$ 8.866.275,55						
TOTAL COM ADM COM AS BUILT	R\$ 9.461.160,07						