

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM BATALHÃO INTEGRADO ESPECIALIZADO DA POLÍCIA MILITAR (BIESP) NO MUNICÍPIO DE CARUARU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO.										Responsável técnico:	MAYARA DANIELLE
Local:	CARUARU - PE										BDI SEM DESONERAÇÃO	20,99%
Data base:	SINAPI - 02/2025 E COMPOSIÇÕES										BDI FORNECIMENTO MATERIAL + EQUIPAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18,98%
Prazo de execução:	10 MESES										BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	15,28%
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES	100,00% 171.265,38	50,00% 85.632,69	50,00% 85.632,69								
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 825.797,20	1,77% 14.616,61	1,18% 9.744,41	8,72% 72.009,52	12,15% 100.334,36	11,04% 91.168,01	7,06% 58.301,28	9,62% 79.441,69	15,93% 131.549,49	16,79% 138.651,35	15,74% 129.980,48
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 130.826,98	13,51% 17.680,37	9,12% 11.933,28	9,12% 11.933,28	9,12% 11.933,28	9,12% 11.933,28	9,12% 11.933,28	9,12% 11.933,28	9,12% 11.933,28	9,12% 11.933,28	13,51% 17.680,37
4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00% 120.805,12	62,21% 75.154,24	4,20% 5.072,32	4,20% 5.072,32	4,20% 5.072,32	4,20% 5.072,32	4,20% 5.072,32	4,20% 5.072,32	4,20% 5.072,32	4,20% 5.072,32	4,20% 5.072,32
5	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00% 131.145,51				24,23% 31.772,71	24,23% 31.772,71	24,23% 31.772,71	24,23% 31.772,71	1,55% 2.027,34	1,55% 2.027,34	
6	PRÉDIO PRINCIPAL	100,00% 4.802.229,22			4,18% 200.733,18	12,50% 600.278,65	13,33% 640.137,16	4,99% 239.631,24	13,49% 647.820,72	19,24% 923.948,90	15,93% 764.995,11	16,34% 784.684,25
7	DOJO	100,00% 913.770,31				4,95% 45.231,63	15,96% 145.837,74	11,29% 103.164,67	12,35% 112.850,63	26,18% 239.225,07	19,06% 174.164,62	10,21% 93.295,95
8	QUADRA	100,00% 421.897,71				16,50% 69.613,12	28,05% 118.342,31	16,85% 71.089,76	14,95% 63.073,71	16,62% 70.119,40	6,98% 29.448,46	0,05% 210,95
9	CANIL	100,00% 1.397.174,66				12,24% 171.014,18	21,32% 297.877,64	12,59% 175.904,29	8,37% 116.943,52	34,56% 482.863,56	7,10% 99.199,40	3,82% 53.372,07
10	RESERVATORIOS/CASA DE BOMBAS REUSO	100,00% 184.038,80				35,83% 65.941,10	42,04% 77.369,91	8,31% 15.293,62	8,49% 15.624,89	3,79% 6.975,07	1,54% 2.834,20	
11	DEPÓSITO/LIXEIRA/CASA DE GÁS	100,00% 113.124,99				15,51% 17.545,69	19,63% 22.206,44	7,95% 8.993,44	44,39% 50.216,18	12,52% 14.163,25		
12	GUARITA	100,00% 282.463,42				5,00% 14.123,17	14,43% 40.759,47	28,15% 79.513,45	21,99% 62.113,71	14,70% 41.522,12	12,08% 34.121,58	3,65% 10.309,91
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 148.635,67			19,22% 28.567,78	19,22% 28.567,78	9,61% 14.283,89	9,61% 14.283,89	9,61% 14.283,89	9,61% 14.283,89	9,61% 14.283,89	13,51% 20.080,68
14	IMPLANTAÇÃO	100,00% 3.824.750,62	1,53% 58.428,18		20,26% 774.830,25	13,18% 504.148,80	0,55% 21.022,78	4,35% 166.322,67	3,03% 115.726,05	2,48% 94.703,28	22,87% 874.660,21	31,76% 1.214.908,41
Porcentagem			1,87%	0,83%	8,12%	12,37%	11,27%	7,29%	9,85%	15,14%	15,97%	17,3%
Custo			251.512,09	112.382,69	1.093.146,31	1.665.576,78	1.517.783,64	981.276,61	1.326.873,30	2.038.386,97	2.151.391,76	2.329.595,40
Porcentagem Acumulado			1,87%	2,7%	10,82%	23,19%	34,46%	41,74%	51,59%	66,73%	82,7%	100,0%
Custo Acumulado			251.512,09	363.894,78	1.457.041,09	3.122.617,87	4.640.401,51	5.621.678,12	6.948.551,42	8.986.938,39	11.138.330,15	13.467.925,59