



**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

<b>Obra:</b>	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO.	<b>Responsável técnico:</b>	ELIAS CHAVES
<b>Local:</b>	BELO JARDIM - PE	<b>BDI SEM DESONERADO:</b>	20,99%
<b>Data base:</b>	SINAPI - 02/2025 E COMPOSIÇÕES	<b>BDI FORNECIMENTO MATERIAL + EQUIPAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	18,98%
<b>Prazo de execução:</b>	6 MESES	<b>BDI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS</b>	15,28%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 379.304,52	16,80% 63.723,16	16,60% 62.964,55	16,60% 62.964,55	16,60% 62.964,55	16,60% 62.964,55	16,80% 63.723,16
2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO	100,00% 108.657,54	100,00% 108.657,54					
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 73.756,00	16,80% 12.391,01	16,60% 12.243,50	16,60% 12.243,50	16,60% 12.243,50	16,60% 12.243,50	16,80% 12.391,01
4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00% 100.897,14	16,80% 16.950,72	16,60% 16.748,93	16,60% 16.748,93	16,60% 16.748,93	16,60% 16.748,93	16,80% 16.950,72
5	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00% 36.086,17	16,80% 6.062,48	16,60% 5.990,30	16,60% 5.990,30	16,60% 5.990,30	16,60% 5.990,30	16,80% 6.062,48
6	PRÉDIO PRINCIPAL	100,00% 2.528.761,29	40,00% 1.011.504,52	40,00% 1.011.504,52	20,00% 505.752,26			
7	GUARITA	100,00% 136.901,88			100,00% 136.901,88			
8	LIXEIRA / CENTRAL DE GÁS / CASA DE BOMBA	100,00% 90.481,83				100,00% 90.481,83		
9	AREA TFM	100,00% 20.019,39				100,00% 20.019,39		
10	QUADRA	100,00% 31.781,88				100,00% 31.781,88		
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 9.010,84				100,00% 9.010,84		
12	IMPLANTAÇÃO	100,00% 2.234.846,64				30,00% 670.453,99	30,00% 670.453,99	40,00% 893.938,66
<b>Porcentagem</b>			<b>21,2%</b>	<b>19,29%</b>	<b>12,88%</b>	<b>15,99%</b>	<b>13,36%</b>	<b>17,27%</b>
<b>Custo</b>			<b>1.219.289,41</b>	<b>1.109.451,79</b>	<b>740.601,41</b>	<b>919.695,20</b>	<b>768.401,26</b>	<b>993.066,01</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>21,2%</b>	<b>40,5%</b>	<b>53,38%</b>	<b>69,37%</b>	<b>82,73%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>1.219.289,41</b>	<b>2.328.741,20</b>	<b>3.069.342,61</b>	<b>3.989.037,81</b>	<b>4.757.439,07</b>	<b>5.750.505,12</b>