



<div><div>Secretaria de Projetos Estratégicos</div><div></div><div>GOVERNO DE <b>PERNAMBUCO</b> ESTADO DE MUDANÇA</div></div>								
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO								
Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS BÁSICOS DO CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - CEU DA CULTURA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO						Responsável técnico:	RAFAEL FERNANDES
Local:	Rua Alzira Amaral Peixoto - São Lourenço da Mata, PE						BDI DE SERVIÇO:	22,61%
Data base:	SINAPI - 03/2025, SICRO3 - 10/2024 E COMPOSIÇÕES						BDI FORNECIMENTO:	15,00%
Prazo de execução:	5 MESES						ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	PROJETO	R\$ 148.402,24	R\$ 148.402,24 100,00%	R\$ 148.402,24 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 156.085,13	R\$ 156.085,13 100,00%	R\$ 32.331,67 20,71%	R\$ 25.477,90 16,32%	R\$ 32.803,20 21,02%	R\$ 46.190,30 29,59%	R\$ 19.282,06 12,35%
3	SERVIÇOS INICIAS	R\$ 162.994,23	R\$ 162.994,23 100,00%	R\$ 162.994,23 100,00%				
4	FUNDAÇÕES	R\$ 281.509,23	R\$ 281.509,23 100,00%	R\$ 112.603,69 40,00%	R\$ 168.905,54 60,00%			
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 394.234,86	R\$ 394.234,86 100,00%		R\$ 157.693,94 40,00%	R\$ 197.117,43 50,00%	R\$ 39.423,49 10,00%	
6	COBERTURA	R\$ 218.774,24	R\$ 218.774,24 100,00%			R\$ 87.509,70 40,00%	R\$ 131.264,54 60,00%	
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 111.570,28	R\$ 111.570,28 100,00%			R\$ 33.471,08 30,00%	R\$ 78.099,20 70,00%	
8	ESQUADRIAS	R\$ 132.290,29	R\$ 132.290,29 100,00%				R\$ 66.145,15 50,00%	R\$ 66.145,15 50,00%
9	SISTEMA HIDRÁULICOS, SANITÁRIS E DE COMBATE A INCÊNDIO (HSI)	R\$ 75.197,59	R\$ 75.197,59 100,00%		R\$ 7.519,76 10,00%	R\$ 30.079,04 40,00%	R\$ 37.598,80 50,00%	
10	SISTEMA ELÉTRICO (ELE) + SISTEMA DE VOZ E DADOS (NET)	R\$ 118.736,35	R\$ 118.736,35 100,00%			R\$ 59.368,18 50,00%	R\$ 47.494,54 40,00%	R\$ 11.873,64 10,00%
11	SISTEMA DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 79.997,91	R\$ 79.997,91 100,00%				R\$ 39.998,96 50,00%	R\$ 39.998,96 50,00%
12	REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS	R\$ 75.143,91	R\$ 75.143,91 100,00%			R\$ 7.514,39 10,00%	R\$ 45.086,35 60,00%	R\$ 22.543,17 30,00%
13	ACABAMENTOS (REVESTIMENTO PARA TETO, PAREDE E PISO)	R\$ 137.320,49	R\$ 137.320,49 100,00%				R\$ 68.660,25 50,00%	R\$ 68.660,25 50,00%

<div><div>Secretaria de Projetos Estratégicos</div><div></div><div>GOVERNO DE <b>PERNAMBUCO</b> ESTADO DE MUDANÇA</div></div>									
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO									
Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS BÁSICOS DO CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - CEU DA CULTURA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO						Responsável técnico:	RAFAEL FERNANDES	
Local:	Rua Alzira Amaral Peixoto - São Lourenço da Mata, PE						BDI DE SERVIÇO:	22,61%	
Data base:	SINAPI - 03/2025, SICRO3 - 10/2024 E COMPOSIÇÕES						BDI FORNECIMENTO:	15,00%	
Prazo de execução:	5 MESES						ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	
14	ACABAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 55.337,66	R\$ 55.337,66			R\$ 11.067,53	R\$ 33.202,60	R\$ 11.067,53	
			100,00%			20,00%	60,00%	20,00%	
15	ACABAMENTOS ELÉTRICOS, VOZ, DADOS, TV	R\$ 20.282,64	R\$ 20.282,64			R\$ 4.056,53	R\$ 12.169,58	R\$ 4.056,53	
			100,00%			20,00%	60,00%	20,00%	
16	PINTURA	R\$ 18.539,98	R\$ 18.539,98				R\$ 5.561,99	R\$ 12.977,99	
			100,00%				30,00%	70,00%	
17	URBANIZAÇÃO	R\$ 10.379,47	R\$ 10.379,47				R\$ 1.037,95	R\$ 9.341,52	
			100,00%				10,00%	90,00%	
18	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 6.201,83	R\$ 6.201,83					R\$ 6.201,83	
			100,00%					100,00%	
Porcentagem SEM ADM				20,71%	16,32%	21,02%	29,59%	12,35%	
Custo SEM ADM				R\$ 424.000,16	R\$ 334.119,24	R\$ 430.183,87	R\$ 605.743,37	R\$ 252.866,55	
Porcentagem Acumulado SEM ADM				20,71%	37,04%	58,05%	87,65%	100,00%	
Custo Acumulado SEM ADM				R\$ 424.000,16	R\$ 758.119,40	R\$ 1.188.303,28	R\$ 1.794.046,65	R\$ 2.046.913,20	
Porcentagem COM ADM				20,71%	16,32%	21,02%	29,59%	12,35%	
Custo COM ADM				R\$ 456.331,83	R\$ 359.597,14	R\$ 462.987,07	R\$ 651.933,67	R\$ 272.148,61	
Porcentagem Acumulado COM ADM				20,71%	37,04%	58,05%	87,65%	100,00%	
Custo Acumulado COM ADM				R\$ 456.331,83	R\$ 815.928,97	R\$ 1.278.916,04	R\$ 1.930.849,72	R\$ 2.202.998,33	
TOTAL SEM ADM		R\$ 2.046.913,20							
TOTAL COM ADM		R\$ 2.202.998,33							
<div>RAFAEL FERNANDES SILVA</div> <div>Setor de Engenharia</div>									