

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO**

<b>Obra:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR (BPM) NO MUNICÍPIO DE BEZERROS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO	<b>Responsável técnico:</b>	DIEGO CAVALCANTI
<b>Local:</b>	AV. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, SÃO PEDRO. CEP:55660-000 BEZERROS-PE	<b>BDI DE SERVIÇO:</b>	20,99%
<b>Data base:</b>	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES	<b>BDI FORNECIMENTO E FORMENCIMENTO COM MÃO DE OBRA</b>	13% E 16,63%
<b>Prazo de execução:</b>	8 MESES	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.366.963,89	R\$ 1.366.963,89	R\$ 53.407,65	R\$ 72.117,15	R\$ 171.563,67	R\$ 245.441,91	R\$ 178.888,48	R\$ 226.775,72	R\$ 218.910,52	R\$ 199.858,79
			100,00%	3,91%	5,28%	12,55%	17,96%	13,09%	16,59%	16,01%	14,62%
2	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES	R\$ 218.836,86	R\$ 218.836,86		R\$ 218.836,86						
			100,00%		100,00%						
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 33.252,94	R\$ 33.252,94	R\$ 13.301,18	R\$ 6.650,59	R\$ 6.650,59					R\$ 6.650,59
			100,00%	40,00%	20,00%	20,00%					20,00%
4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 462.332,09	R\$ 462.332,09	R\$ 365.565,98	R\$ 13.361,40	R\$ 13.361,40	R\$ 13.361,40	R\$ 13.361,40	R\$ 13.361,40	R\$ 13.361,40	R\$ 16.597,72
			100,00%	79,07%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	3,59%
5	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 33.786,11	R\$ 33.786,11			R\$ 3.378,61	R\$ 6.757,22	R\$ 6.757,22	R\$ 6.757,22	R\$ 6.757,22	R\$ 3.378,61
			100,00%			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
6	PRÉDIO PRINCIPAL	R\$ 6.077.640,92	R\$ 6.077.640,92	R\$ 14.586,34	R\$ 235.786,25	R\$ 910.054,44	R\$ 1.522.491,38	R\$ 1.010.418,20	R\$ 657.192,50	R\$ 847.091,52	R\$ 879.943,18
			100,00%	0,24%	3,88%	14,97%	25,05%	16,63%	10,81%	13,94%	14,48%
7	QUADRA	R\$ 1.270.131,19	R\$ 1.270.131,19	R\$ 4.271,27	R\$ 91.189,12	R\$ 341.946,06	R\$ 387.946,87	R\$ 188.552,64	R\$ 90.243,23	R\$ 78.170,08	R\$ 87.811,92
			100,00%	0,34%	7,18%	26,92%	30,54%	14,85%	7,11%	6,15%	6,91%
8	GUARITA	R\$ 248.068,11	R\$ 248.068,11		R\$ 2.232,61	R\$ 26.642,52	R\$ 18.853,18	R\$ 15.082,54	R\$ 160.028,74	R\$ 13.792,59	R\$ 11.435,94
			100,00%		0,90%	10,74%	7,60%	6,08%	64,51%	5,56%	4,61%
9	LIXEIRA	R\$ 39.869,50	R\$ 39.869,50				R\$ 6.434,94	R\$ 5.988,40	R\$ 4.477,34	R\$ 17.945,26	R\$ 5.023,56
			100,00%				16,14%	15,02%	11,23%	45,01%	12,60%
10	CASAS DE BOMBAS	R\$ 19.687,35	R\$ 19.687,35			R\$ 1.958,89	R\$ 3.427,57	R\$ 4.226,87	R\$ 9.753,11	R\$ 320,90	
			100,00%			9,95%	17,41%	21,47%	49,54%	1,63%	
11	RESERVATORIO INFERIOR (20.000L)	R\$ 46.439,08	R\$ 46.439,08						R\$ 40.518,10	R\$ 5.920,98	
			100,00%						87,25%	12,75%	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 21.351,98	R\$ 21.351,98							R\$ 10.675,99	R\$ 10.675,99
			100,00%							50,00%	50,00%
13	IMPLANTAÇÃO	R\$ 3.653.204,82	R\$ 3.653.204,82	R\$ 75.986,66	R\$ 71.602,81	R\$ 217.731,01	R\$ 217.731,01	R\$ 342.305,29	R\$ 1.029.107,80	R\$ 947.641,33	R\$ 751.098,91
			100,00%	2,08%	1,96%	5,96%	5,96%	9,37%	28,17%	25,94%	20,56%
<b>Porcentagem SEM ADM</b>				3,91%	5,28%	12,55%	17,96%	13,09%	16,59%	16,01%	14,62%
<b>Custo SEM ADM</b>				R\$ 473.711,43	R\$ 639.659,64	R\$ 1.521.723,51	R\$ 2.177.003,56	R\$ 1.586.692,56	R\$ 2.011.439,44	R\$ 1.941.677,27	R\$ 1.772.693,53
<b>Porcentagem Acumulado SEM ADM</b>				3,91%	9,18%	21,73%	39,69%	52,78%	69,37%	85,38%	100,00%
<b>Custo Acumulado SEM ADM</b>				R\$ 473.711,43	R\$ 1.113.371,07	R\$ 2.635.094,58	R\$ 4.812.098,14	R\$ 6.398.790,70	R\$ 8.410.230,15	R\$ 10.351.907,42	R\$ 12.124.600,95
<b>Porcentagem COM ADM</b>				3,91%	5,28%	12,55%	17,96%	13,09%	16,59%	16,01%	14,62%
<b>Custo COM ADM</b>				R\$ 527.119,08	R\$ 711.776,79	R\$ 1.693.287,19	R\$ 2.422.445,47	R\$ 1.765.581,05	R\$ 2.238.215,16	R\$ 2.160.587,80	R\$ 1.972.552,32
<b>Porcentagem Acumulado COM ADM</b>				3,91%	9,18%	21,73%	39,69%	52,78%	69,37%	85,38%	100,00%
<b>Custo Acumulado COM ADM</b>				R\$ 527.119,08	R\$ 1.238.895,86	R\$ 2.932.183,05	R\$ 5.354.628,52	R\$ 7.120.209,57	R\$ 9.358.424,73	R\$ 11.519.012,52	R\$ 13.491.564,84
<b>TOTAL SEM ADM</b>		R\$ 12.124.600,95									
<b>TOTAL COM ADM</b>		R\$ 13.491.564,84									

DIEGO CAVALCANTI  
Setor de Engenharia

Diego Lima  
Cavalcanti  
Assinado de forma digital por Diego Lima Cavalcanti  
Dados: 2025.09.12 10:25:11 -03'00'