

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 04 (QUATRO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE SURUBIM, RIACHO DAS ALMAS, CASINHAS E BEZERROS, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS				Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES	
Local:	AV AGAMENON MAGALHÃES - CENTRO - RIACHO DAS ALMAS/PE 55120-000				BDI DE SERVIÇO:	20,99%	
Data base:	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES				BDI FORNECIMENTO	15,28%	
Prazo de execução:	4 MESES				ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 133.621,26	R\$ 133.621,26 100,00%	R\$ 32.310,69 24,18%	R\$ 29.184,65 21,84%	R\$ 38.653,22 28,93%	R\$ 33.472,70 25,05%
2	PRÉDIO PADRÃO	R\$ 922.197,33	R\$ 922.197,33 100,00%	R\$ 88.346,50 9,58%	R\$ 225.938,35 24,50%	R\$ 319.172,50 34,61%	R\$ 288.739,98 31,31%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.418,67	R\$ 6.418,67 100,00%	R\$ 6.418,67 100,00%			
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 64.543,88	R\$ 64.543,88 100,00%	R\$ 64.543,88 100,00%			
2.3	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 11.870,89	R\$ 11.870,89 100,00%	R\$ 2.967,72 25,00%	R\$ 2.967,72 25,00%	R\$ 2.967,72 25,00%	R\$ 2.967,72 25,00%
2.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 157.298,67	R\$ 157.298,67 100,00%	R\$ 15.729,87 10,00%	R\$ 47.189,60 30,00%	R\$ 78.649,34 50,00%	R\$ 15.729,87 10,00%
2.5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 60.221,84	R\$ 60.221,84 100,00%		R\$ 30.110,92 50,00%	R\$ 18.066,55 30,00%	R\$ 12.044,37 20,00%
2.6	COBERTURA	R\$ 75.075,07	R\$ 75.075,07 100,00%		R\$ 37.537,54 50,00%	R\$ 22.522,52 30,00%	R\$ 15.015,01 20,00%
2.7	ESQUADRIAS	R\$ 45.659,60	R\$ 45.659,60 100,00%			R\$ 22.829,80 50,00%	R\$ 22.829,80 50,00%
2.8	REVESTIMENTO DAS PAREDES	R\$ 160.481,61	R\$ 160.481,61 100,00%			R\$ 80.240,81 50,00%	R\$ 80.240,81 50,00%
2.9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 45.768,84	R\$ 45.768,84 100,00%		R\$ 22.884,42 50,00%	R\$ 22.884,42 50,00%	
2.10	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 13.266,40	R\$ 13.266,40 100,00%			R\$ 6.633,20 50,00%	R\$ 6.633,20 50,00%
2.11	FACHADA	R\$ 14.437,25	R\$ 14.437,25 100,00%				R\$ 14.437,25 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 04 (QUATRO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE SURUBIM, RIACHO DAS ALMAS, CASINHAS E BEZERROS, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS				Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES	
Local:	AV AGAMENON MAGALHÃES - CENTRO - RIACHO DAS ALMAS/PE 55120-000				BDI DE SERVIÇO:	20,99%	
Data base:	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES				BDI FORNECIMENTO	15,28%	
Prazo de execução:	4 MESES				ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
2.12	PINTURA	R\$ 31.944,15	R\$ 31.944,15 100,00%				R\$ 31.944,15 100,00%
2.13	MARMORARIA	R\$ 551,04	R\$ 551,04 100,00%				R\$ 551,04 100,00%
2.14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 26.190,34	R\$ 26.190,34 100,00%				R\$ 26.190,34 100,00%
2.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 4.271,97	R\$ 4.271,97 100,00%	R\$ 4.271,97 100,00%			
2.16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.957,51	R\$ 7.957,51 100,00%	R\$ 7.957,51 100,00%			
2.17	DRENOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 1.903,40	R\$ 1.903,40 100,00%				R\$ 1.903,40 100,00%
2.18	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 2.786,65	R\$ 2.786,65 100,00%			R\$ 2.786,65 100,00%	
2.19	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	R\$ 47.958,97	R\$ 47.958,97 100,00%		R\$ 23.979,49 50,00%	R\$ 23.979,49 50,00%	
2.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 73.734,02	R\$ 73.734,02 100,00%		R\$ 36.867,01 50,00%	R\$ 36.867,01 50,00%	
2.21	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 59.434,87	R\$ 59.434,87 100,00%				R\$ 59.434,87 100,00%
2.22	EXAUSTÃO	R\$ 8.464,06	R\$ 8.464,06 100,00%				R\$ 8.464,06 100,00%
2.23	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 850,78	R\$ 850,78 100,00%				R\$ 850,78 100,00%
2.24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.106,85	R\$ 1.106,85 100,00%				R\$ 1.106,85 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 04 (QUATRO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE SURUBIM, RIACHO DAS ALMAS, CASINHAS E BEZERROS, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS				Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES	
Local:	AV AGAMENON MAGALHÃES - CENTRO - RIACHO DAS ALMAS/PE 55120-000				BDI DE SERVIÇO:	20,99%	
Data base:	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES				BDI FORNECIMENTO	15,28%	
Prazo de execução:	4 MESES				ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
3	IMPLANTAÇÃO	R\$ 530.545,25	R\$ 530.545,25 100,00%	R\$ 262.938,23 49,56%	R\$ 91.359,89 17,22%	R\$ 101.068,87 19,05%	R\$ 75.178,26 14,17%
3.1	MOBILIZAÇÃO	R\$ 6.123,92	R\$ 6.123,92 100,00%	R\$ 6.123,92 100,00%			
3.2	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 6.123,92	R\$ 6.123,92 100,00%				R\$ 6.123,92 100,00%
3.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 17.179,34	R\$ 17.179,34 100,00%	R\$ 17.179,34 100,00%			
3.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 56.224,95	R\$ 56.224,95 100,00%	R\$ 56.224,95 100,00%			
3.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 65.890,31	R\$ 65.890,31 100,00%			R\$ 32.945,16 50,00%	R\$ 32.945,16 50,00%
3.6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 3.901,82	R\$ 3.901,82 100,00%	R\$ 3.901,82 100,00%			
3.7	FOSSA SÉPTICA E FILTRO	R\$ 30.844,98	R\$ 30.844,98 100,00%		R\$ 15.422,49 50,00%	R\$ 15.422,49 50,00%	
3.8	SUMIDOURO	R\$ 40.370,96	R\$ 40.370,96 100,00%		R\$ 40.370,96 100,00%		
3.9	MURO DE VEDAÇÃO / CASAS DE BOMBAS	R\$ 67.482,25	R\$ 67.482,25 100,00%		R\$ 16.870,56 25,00%	R\$ 33.741,13 50,00%	R\$ 16.870,56 25,00%
3.10	RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL	R\$ 9.942,36	R\$ 9.942,36 100,00%		R\$ 9.942,36 100,00%		
3.11	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL	R\$ 9.219,84	R\$ 9.219,84 100,00%	R\$ 9.219,84 100,00%			
3.12	FUNDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO	R\$ 120.258,99	R\$ 120.258,99 100,00%		R\$ 120.258,99 100,00%		

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 04 (QUATRO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE SURUBIM, RIACHO DAS ALMAS, CASINHAS E BEZERROS, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS				Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES	
Local:	AV AGAMENON MAGALHÃES - CENTRO - RIACHO DAS ALMAS/PE 55120-000				BDI DE SERVIÇO:	20,99%	
Data base:	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES				BDI FORNECIMENTO	15,28%	
Prazo de execução:	4 MESES				ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
3.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 16.899,89	R\$ 16.899,89 100,00%		R\$ 16.899,89 100,00%		
3.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 16.303,83	R\$ 16.303,83 100,00%		R\$ 16.303,83 100,00%		
3.15	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 18.204,69	R\$ 18.204,69 100,00%		R\$ 9.102,35 50,00%	R\$ 9.102,35 50,00%	
3.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 45.573,20	R\$ 45.573,20 100,00%		R\$ 22.786,60 50,00%	R\$ 22.786,60 50,00%	
Porcentagem SEM ADM				24,18%	21,84%	28,93%	25,05%
Custo SEM ADM				R\$ 351.284,73	R\$ 317.298,24	R\$ 420.241,37	R\$ 363.918,25
Porcentagem Acumulado SEM ADM				24,18%	46,02%	74,95%	100,00%
Custo Acumulado SEM ADM				R\$ 351.284,73	R\$ 668.582,97	R\$ 1.088.824,33	R\$ 1.452.742,58
Porcentagem COM ADM				24,18%	21,84%	28,93%	25,05%
Custo COM ADM				R\$ 383.595,42	R\$ 346.482,89	R\$ 458.894,59	R\$ 397.390,94
Porcentagem Acumulado COM ADM				24,18%	46,02%	74,95%	100,00%
Custo Acumulado COM ADM				R\$ 383.595,42	R\$ 730.078,31	R\$ 1.188.972,90	R\$ 1.586.363,84
TOTAL SEM ADM E SEM AS BUILT		R\$ 1.452.742,58					
TOTAL COM ADM E SEM AS BUILT		R\$ 1.586.363,84					
TOTAL SEM ADM E COM AS BUILT		R\$ 1.465.351,54					
TOTAL COM ADM E COM AS BUILT		R\$ 1.598.972,80					

Marcelo Rodrigo Costa Guimarães
Setor de Engenharia