

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

<b>Obra:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA (SEP) DO HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO - HUP.										<b>Responsável técnico:</b>	Letícia Pereira
<b>Local:</b>	Av. Conselheiro Rosa e Silva, nº 2130, Tamarineira, Recife - PE. CEP: 52020-220										<b>BDI DE SERVIÇO:</b>	24,20%
<b>Data base:</b>	SINAPI 05/2025, SICRO 01/2025 E COMPOSIÇÕES										<b>BDI DE FORNECIMENTO E FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA</b>	15,28% e 19,62%
<b>Prazo de execução:</b>	9 MESES										<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1º MÊS</b>	<b>2º MÊS</b>	<b>3º MÊS</b>	<b>4º MÊS</b>	<b>5º MÊS</b>	<b>6º MÊS</b>	<b>7º MÊS</b>	<b>8º MÊS</b>	<b>9º MÊS</b>
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 312.488,37	R\$ 312.488,37	R\$ 17.593,10	R\$ 33.904,99	R\$ 16.405,64	R\$ 30.342,62	R\$ 21.217,96	R\$ 44.904,58	R\$ 82.684,42	R\$ 52.216,81	R\$ 13.218,26
			100,00%	5,63%	10,85%	5,25%	9,71%	6,79%	14,37%	26,46%	16,71%	4,23%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 136.519,05	R\$ 136.519,05	R\$ 136.519,05								
			100,00%	100,00%								
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 78.645,47	R\$ 78.645,47	R\$ 78.645,47								
			100,00%	100,00%								
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 19.762,76	R\$ 19.762,76	R\$ 13.833,93	R\$ 5.928,83							
			100,00%	70,00%	30,00%							
5	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 4.481,42	R\$ 4.481,42		R\$ 4.481,42							
			100,00%		100,00%							
6	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS	R\$ 3.744,84	R\$ 3.744,84		R\$ 748,97	R\$ 2.995,87						
			100,00%		20,00%	80,00%						
7	ESTRUTURA	R\$ 1.124.414,77	R\$ 1.124.414,77		R\$ 337.324,43	R\$ 112.441,48	R\$ 337.324,43	R\$ 224.882,95	R\$ 112.441,48			
			100,00%		30,00%	10,00%	30,00%	20,00%	10,00%			
8	ARQUITETURA	R\$ 996.672,00	R\$ 996.672,00						R\$ 299.001,60	R\$ 498.336,00	R\$ 199.334,40	
			100,00%						30,00%	50,00%	20,00%	
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 51.919,40	R\$ 51.919,40		R\$ 41.535,52					R\$ 10.383,88		
			100,00%		80,00%					20,00%		
10	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 559.353,74	R\$ 559.353,74							R\$ 279.676,87	R\$ 279.676,87	
			100,00%							50,00%	50,00%	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 86.518,50	R\$ 86.518,50						R\$ 17.303,70	R\$ 25.955,55	R\$ 43.259,25	
			100,00%						20,00%	30,00%	50,00%	
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 67.867,00	R\$ 67.867,00									R\$ 67.867,00
			100,00%									100,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 522.912,72	R\$ 522.912,72						R\$ 104.582,54	R\$ 261.456,36	R\$ 156.873,82	
			100,00%						20,00%	50,00%	30,00%	
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 39.878,65	R\$ 39.878,65									R\$ 39.878,65
			100,00%									100,00%
15	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 47.081,76	R\$ 47.081,76			R\$ 47.081,76						
			100,00%			100,00%						
16	PAISAGISMO	R\$ 6.296,99	R\$ 6.296,99				R\$ 6.296,99					
			100,00%				100,00%					
17	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE	R\$ 255.162,26	R\$ 255.162,26		R\$ 51.032,45	R\$ 51.032,45	R\$ 51.032,45	R\$ 51.032,45	R\$ 51.032,45			
			100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.870,70	R\$ 9.870,70									R\$ 9.870,70
			100,00%									100,00%
18	AS BUILT	R\$ 54.122,83	R\$ 54.122,83									R\$ 54.122,83
			100,00%									100,00%
				5,63%	10,85%	5,25%	9,71%	6,79%	14,37%	26,46%	16,71%	4,22%
<b>Porcentagem Acumulado SEM ADM</b>				R\$ 228.998,45	R\$ 441.051,62	R\$ 213.551,56	R\$ 394.653,87	R\$ 275.915,41	R\$ 584.361,77	R\$ 1.075.808,66	R\$ 679.144,34	R\$ 171.739,18
<b>Custo Acumulado SEM ADM</b>				R\$ 228.998,45	R\$ 670.050,07	R\$ 883.601,63	R\$ 1.278.255,51	R\$ 1.554.170,91	R\$ 2.138.532,68	R\$ 3.214.341,34	R\$ 3.893.485,68	R\$ 4.065.224,86
<b>Porcentagem COM ADM</b>				5,63%	10,85%	5,25%	9,71%	6,79%	14,37%	26,46%	16,71%	4,22%
<b>Custo COM ADM</b>				R\$ 246.591,55	R\$ 474.956,61	R\$ 229.957,20	R\$ 424.996,49	R\$ 297.133,37	R\$ 629.266,35	R\$ 1.158.493,08	R\$ 731.361,14	R\$ 184.957,44
<b>Porcentagem Acumulado COM ADM</b>				5,63%	16,48%	21,74%	31,44%	38,23%	52,61%	79,07%	95,78%	100,00%
<b>Custo Acumulado COM ADM</b>				R\$ 246.591,55	R\$ 721.548,15	R\$ 951.505,35	R\$ 1.376.501,85	R\$ 1.673.635,21	R\$ 2.302.901,57	R\$ 3.461.394,65	R\$ 4.192.755,79	R\$ 4.377.713,23
<b>TOTAL SEM ADM</b>		R\$ 4.065.224,86										
<b>TOTAL COM ADM</b>		R\$ 4.377.713,23										

Letícia Regina Luiza Pereira  
Setor de Engenharia