

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO**

<b>Obra:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 04 (QUATRO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE AMARAJI, BONITO, RIBEIRÃO E SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE				<b>Responsável técnico:</b>	MARCELO GUIMARÃES	
<b>Local:</b>	ILHA DE GRAVATÁ, PE-60, Km 85, SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE – PE.				<b>BDI DE SERVIÇO:</b>	20,50%	
<b>Data base:</b>	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES				<b>BDI FORNECIMENTO</b>	15,28%	
<b>Prazo de execução:</b>	4 MESES				<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1º MÊS</b>	<b>2º MÊS</b>	<b>3º MÊS</b>	<b>4º MÊS</b>
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 171.056,11	R\$ 171.056,11 100,00%	R\$ 44.811,43 26,20%	R\$ 36.732,94 21,47%	R\$ 48.139,95 28,14%	R\$ 41.371,78 24,19%
2	PRÉDIO PADRÃO	R\$ 1.235.237,05	R\$ 1.235.237,05 100,00%	R\$ 118.335,71 9,58%	R\$ 302.633,08 24,50%	R\$ 427.515,54 34,61%	R\$ 386.752,72 31,31%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.058,03	R\$ 8.058,03 100,00%	R\$ 8.058,03 100,00%			
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 64.837,19	R\$ 64.837,19 100,00%	R\$ 64.837,19 100,00%			
2.3	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 14.200,18	R\$ 14.200,18 100,00%	R\$ 3.550,05 25,00%	R\$ 3.550,05 25,00%	R\$ 3.550,05 25,00%	R\$ 3.550,05 25,00%
2.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 265.264,86	R\$ 265.264,86 100,00%	R\$ 26.526,49 10,00%	R\$ 79.579,46 30,00%	R\$ 132.632,43 50,00%	R\$ 26.526,49 10,00%
2.5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 78.800,09	R\$ 78.800,09 100,00%		R\$ 39.400,05 50,00%	R\$ 23.640,03 30,00%	R\$ 15.760,02 20,00%
2.6	COBERTURA	R\$ 105.945,23	R\$ 105.945,23 100,00%		R\$ 52.972,62 50,00%	R\$ 31.783,57 30,00%	R\$ 21.189,05 20,00%
2.7	ESQUADRIAS	R\$ 54.708,25	R\$ 54.708,25 100,00%			R\$ 27.354,13 50,00%	R\$ 27.354,13 50,00%
2.8	REVESTIMENTO DAS PAREDES	R\$ 212.976,74	R\$ 212.976,74 100,00%			R\$ 106.488,37 50,00%	R\$ 106.488,37 50,00%
2.9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 54.721,84	R\$ 54.721,84 100,00%		R\$ 27.360,92 50,00%	R\$ 27.360,92 50,00%	
2.10	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 20.994,54	R\$ 20.994,54 100,00%			R\$ 10.497,27 50,00%	R\$ 10.497,27 50,00%
2.11	FACHADA	R\$ 16.505,57	R\$ 16.505,57 100,00%				R\$ 16.505,57 100,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO**

<b>Obra:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 04 (QUATRO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE AMARAJI, BONITO, RIBEIRÃO E SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE				<b>Responsável técnico:</b>	MARCELO GUIMARÃES
<b>Local:</b>	ILHA DE GRAVATÁ, PE-60, Km 85, SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE – PE.				<b>BDI DE SERVIÇO:</b>	20,50%
<b>Data base:</b>	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES				<b>BDI FORNECIMENTO</b>	15,28%
<b>Prazo de execução:</b>	4 MESES				<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1º MÊS</b>	<b>2º MÊS</b>	<b>3º MÊS</b>
2.12	PINTURA	R\$ 43.968,56	R\$ 43.968,56 100,00%			R\$ 43.968,56 100,00%
2.13	MARMORARIA	R\$ 548,74	R\$ 548,74 100,00%			R\$ 548,74 100,00%
2.14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 26.575,42	R\$ 26.575,42 100,00%			R\$ 26.575,42 100,00%
2.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 4.703,11	R\$ 4.703,11 100,00%	R\$ 4.703,11 100,00%		
2.16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 10.165,68	R\$ 10.165,68 100,00%	R\$ 10.165,68 100,00%		
2.17	DRENOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 5.633,36	R\$ 5.633,36 100,00%			R\$ 5.633,36 100,00%
2.18	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 3.064,30	R\$ 3.064,30 100,00%			R\$ 3.064,30 100,00%
2.19	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	R\$ 51.069,78	R\$ 51.069,78 100,00%		R\$ 25.534,89 50,00%	R\$ 25.534,89 50,00%
2.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 78.649,73	R\$ 78.649,73 100,00%		R\$ 39.324,87 50,00%	R\$ 39.324,87 50,00%
2.21	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 81.844,06	R\$ 81.844,06 100,00%			R\$ 81.844,06 100,00%
2.22	EXAUSTÃO	R\$ 23.761,78	R\$ 23.761,78 100,00%			R\$ 23.761,78 100,00%
2.23	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 1.269,19	R\$ 1.269,19 100,00%			R\$ 1.269,19 100,00%
2.24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.970,82	R\$ 6.970,82 100,00%			R\$ 6.970,82 100,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO**

<b>Obra:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 04 (QUATRO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE AMARAJI, BONITO, RIBEIRÃO E SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE				<b>Responsável técnico:</b>	MARCELO GUIMARÃES	
<b>Local:</b>	ILHA DE GRAVATÁ, PE-60, Km 85, SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE – PE.				<b>BDI DE SERVIÇO:</b>	20,50%	
<b>Data base:</b>	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES				<b>BDI FORNECIMENTO</b>	15,28%	
<b>Prazo de execução:</b>	4 MESES				<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1º MÊS</b>	<b>2º MÊS</b>	<b>3º MÊS</b>	<b>4º MÊS</b>
<b>3</b>	<b>IMPLANTAÇÃO</b>	<b>R\$ 878.558,63</b>	<b>R\$ 878.558,63</b>	R\$ 435.413,66 49,56%	R\$ 151.287,80 17,22%	R\$ 167.365,42 19,05%	R\$ 124.491,76 14,17%
<b>3.1</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 20.099,36</b>	<b>R\$ 20.099,36</b>	R\$ 20.099,36 100,00%			
<b>3.2</b>	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>	<b>R\$ 55.607,50</b>	<b>R\$ 55.607,50</b>				R\$ 55.607,50 100,00%
<b>3.3</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>R\$ 3.913,40</b>	<b>R\$ 3.913,40</b>	R\$ 3.913,40 100,00%			
<b>3.4</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>	<b>R\$ 66.447,74</b>	<b>R\$ 66.447,74</b>	R\$ 66.447,74 100,00%			
<b>3.5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 174.371,22</b>	<b>R\$ 174.371,22</b>			R\$ 87.185,61 50,00%	R\$ 87.185,61 50,00%
<b>3.6</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>	<b>R\$ 25.592,79</b>	<b>R\$ 25.592,79</b>	R\$ 25.592,79 100,00%			
<b>3.7</b>	<b>MURO DE VEDAÇÃO / CASAS DE BOMBAS</b>	<b>R\$ 204.196,72</b>	<b>R\$ 204.196,72</b>		R\$ 102.098,36 50,00%	R\$ 102.098,36 50,00%	
<b>3.8</b>	<b>RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL</b>	<b>R\$ 8.550,50</b>	<b>R\$ 8.550,50</b>		R\$ 8.550,50 100,00%		
<b>3.9</b>	<b>FOSSA SÉPTICA E FILTRO</b>	<b>R\$ 23.075,37</b>	<b>R\$ 23.075,37</b>		R\$ 5.768,84 25,00%	R\$ 11.537,69 50,00%	R\$ 5.768,84 25,00%
<b>3.10</b>	<b>SUMIDOUROS</b>	<b>R\$ 20.728,25</b>	<b>R\$ 20.728,25</b>		R\$ 20.728,25 100,00%		
<b>3.11</b>	<b>FUNDAÇÕES DA EDIFICAÇÃO</b>	<b>R\$ 148.765,43</b>	<b>R\$ 148.765,43</b>	R\$ 148.765,43 100,00%			
<b>3.12</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>	<b>R\$ 22.954,56</b>	<b>R\$ 22.954,56</b>		R\$ 22.954,56 100,00%		



**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO**

<b>Obra:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO 04 (QUATRO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NOS MUNICÍPIOS DE AMARAJI, BONITO, RIBEIRÃO E SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE				<b>Responsável técnico:</b>	MARCELO GUIMARÃES	
<b>Local:</b>	ILHA DE GRAVATÁ, PE-60, Km 85, SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE – PE.				<b>BDI DE SERVIÇO:</b>	20,50%	
<b>Data base:</b>	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES				<b>BDI FORNECIMENTO</b>	15,28%	
<b>Prazo de execução:</b>	4 MESES				<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1º MÊS</b>	<b>2º MÊS</b>	<b>3º MÊS</b>	<b>4º MÊS</b>
3.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 26.502,77	R\$ 26.502,77 100,00%		R\$ 26.502,77 100,00%		
3.14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 19.876,93	R\$ 19.876,93 100,00%		R\$ 19.876,93 100,00%		
3.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 57.876,09	R\$ 57.876,09 100,00%		R\$ 28.938,05 50,00%	R\$ 28.938,05 50,00%	
<b>Porcentagem SEM ADM</b>				26,20%	21,47%	28,14%	24,19%
<b>Custo SEM ADM</b>				R\$ 553.749,37	R\$ 453.920,87	R\$ 594.880,96	R\$ 511.244,48
<b>Porcentagem Acumulado SEM ADM</b>				26,20%	47,67%	75,81%	100,00%
<b>Custo Acumulado SEM ADM</b>				R\$ 553.749,37	R\$ 1.007.670,24	R\$ 1.602.551,20	R\$ 2.113.795,68
<b>Porcentagem COM ADM</b>				26,20%	21,47%	28,14%	24,19%
<b>Custo COM ADM</b>				R\$ 598.560,80	R\$ 490.653,82	R\$ 643.020,91	R\$ 552.616,26
<b>Porcentagem Acumulado COM ADM</b>				26,20%	47,67%	75,81%	100,00%
<b>Custo Acumulado COM ADM</b>				R\$ 598.560,80	R\$ 1.089.214,62	R\$ 1.732.235,53	R\$ 2.284.851,79
<b>TOTAL SEM ADM E SEM AS BUILT</b>		R\$ 2.113.795,68					
<b>TOTAL COM ADM E SEM AS BUILT</b>		R\$ 2.284.851,79					
<b>TOTAL SEM ADM E COM AS BUILT</b>		R\$ 2.127.340,99					
<b>TOTAL COM ADM E COM AS BUILT</b>		R\$ 2.298.397,10					

Marcelo Rodrigo Costa Guimarães  
Setor de Engenharia