

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARÍTIMO (GBMAR), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	ELIAS CHAVES
Local:	AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, 990, PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE 54410-005	BDI DE SERVIÇO:	21,15%
Data base:	SINAPI - 08/2025 - DNIT 07/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO E BDI DE FORNECIMENTO E SERVIÇO	15,28% e 20,27%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 426.708,43	R\$ 426.708,43 100,00%	R\$ 67.597,71 15,84%	R\$ 70.686,68 16,57%	R\$ 66.696,72 15,63%	R\$ 77.388,00 18,14%	R\$ 71.065,88 16,65%	R\$ 73.273,44 17,17%
2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS BUILT	R\$ 63.082,60	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%					
3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 4.409,20	R\$ 4.409,20 100,00%	R\$ 4.409,20 100,00%					
4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 4.409,20	R\$ 4.409,20 100,00%						R\$ 4.409,20 100,00%
5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 143.751,52	R\$ 143.751,52 100,00%	R\$ 23.719,00 16,50%	R\$ 23.719,00 16,50%	R\$ 23.719,00 16,50%	R\$ 23.719,00 16,50%	R\$ 23.719,00 16,50%	R\$ 25.156,52 17,50%
6	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 18.280,75	R\$ 18.280,75 100,00%	R\$ 3.016,32 16,50%	R\$ 3.016,32 16,50%	R\$ 3.016,32 16,50%	R\$ 3.016,32 16,50%	R\$ 3.016,32 16,50%	R\$ 3.199,13 17,50%
7	CASA 01	R\$ 1.254.817,02	R\$ 1.254.817,02 100,00%	R\$ 627.408,51 50,00%	R\$ 627.408,51 50,00%				
8	CASA 02	R\$ 1.038.414,98	R\$ 1.038.414,98 100,00%			R\$ 519.207,49 50,00%	R\$ 519.207,49 50,00%		
9	CASA 03	R\$ 221.932,88	R\$ 221.932,88 100,00%					R\$ 110.966,44 50,00%	R\$ 110.966,44 50,00%
10	ÁREA EXTERNA	R\$ 1.386.597,59	R\$ 1.386.597,59 100,00%			R\$ 69.329,88 5,00%	R\$ 207.989,64 15,00%	R\$ 554.639,04 40,00%	R\$ 554.639,04 40,00%
11	RESERVATÓRIO INFERIOR	R\$ 69.005,43	R\$ 69.005,43 100,00%		R\$ 34.502,72 50,00%	R\$ 34.502,72 50,00%			
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 15.477,04	R\$ 15.477,04 100,00%						R\$ 15.477,04 100,00%

Porcentagem SEM ADM				15,84%	16,57%	15,63%	18,14%	16,65%	17,17%
Custo SEM ADM				R\$ 658.553,03	R\$ 688.646,55	R\$ 649.775,41	R\$ 753.932,45	R\$ 692.340,80	R\$ 713.847,36
Porcentagem Acumulado SEM ADM				15,84%	32,41%	48,04%	66,17%	82,83%	100,00%
Custo Acumulado SEM ADM				R\$ 658.553,03	R\$ 1.347.199,58	R\$ 1.996.974,99	R\$ 2.750.907,45	R\$ 3.443.248,25	R\$ 4.157.095,61
Porcentagem COM ADM				15,84%	16,57%	15,63%	18,14%	16,65%	17,17%
Custo COM ADM				R\$ 726.150,74	R\$ 759.333,23	R\$ 716.472,13	R\$ 831.320,46	R\$ 763.406,68	R\$ 787.120,80
Porcentagem Acumulado COM ADM				15,84%	32,41%	48,04%	66,17%	82,83%	100,00%
Custo Acumulado COM ADM				R\$ 726.150,74	R\$ 1.485.483,97	R\$ 2.201.956,10	R\$ 3.033.276,56	R\$ 3.796.683,24	R\$ 4.583.804,04
TOTAL SEM ADM E SEM AS BUILT		R\$ 4.157.095,61							
TOTAL COM ADM E SEM AS BUILT		R\$ 4.583.804,04							
TOTAL SEM ADM E COM AS BUILT		R\$ 4.220.178,21							
TOTAL COM ADM E COM AS BUILT		R\$ 4.646.886,64							

Elias Chaves da Silva
Setor de Engenharia