

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO**

<b>Obra:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	<b>Responsável técnico:</b>	Mayara Danielle Leite
<b>Local:</b>	Hospital Agamenon Magalhães, Estr. do Arraial, 2723 - Casa Amarela, Recife - PE, 52070-230	<b>BDI DE SERVIÇO:</b>	24,20%
<b>Data base:</b>	SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	<b>BDI FORNECIMENTOS</b>	15,28% E 19,62%
<b>Prazo de execução:</b>	5 MESES	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 731.809,25	R\$ 731.809,25 100,00%	R\$ 102.809,64 14,05%	R\$ 202.496,22 27,67%	R\$ 176.771,06 24,16%	R\$ 116.029,42 15,86%	R\$ 133.702,91 18,27%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETO EXECUTIVO	R\$ 674.706,99	R\$ 674.706,99 100,00%	R\$ 621.067,78 92,05%	R\$ 11.335,08 1,68%	R\$ 11.335,08 1,68%	R\$ 11.335,08 1,68%	R\$ 19.633,97 2,91%
2.1	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 201.553,01	R\$ 201.553,01 100,00%	R\$ 201.553,01 100,00%				
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 395.977,26	R\$ 395.977,26 100,00%	R\$ 350.241,89 88,45%	R\$ 11.324,95 2,86%	R\$ 11.324,95 2,86%	R\$ 11.324,95 2,86%	R\$ 11.760,52 2,97%
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 15.771,32	R\$ 15.771,32 100,00%	R\$ 7.885,66 50,00%				R\$ 7.885,66 50,00%
2.4	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 61.405,40	R\$ 61.405,40 100,00%	R\$ 61.405,40 100,00%				
3	COBERTA	R\$ 2.039.080,70	R\$ 2.039.080,70 100,00%	R\$ 1.071.944,72 52,57%	R\$ 967.135,98 47,43%			
3.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 45.902,91	R\$ 45.902,91 100,00%	R\$ 45.902,91 100,00%				
3.2	CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA	R\$ 58.810,04	R\$ 58.810,04 100,00%	R\$ 58.810,04 100,00%				
3.3	TELHADO	R\$ 1.934.367,75	R\$ 1.934.367,75 100,00%	R\$ 967.183,88 50,00%	R\$ 967.183,88 50,00%			
4	FACHADAS	R\$ 13.598.487,90	R\$ 13.598.487,90 100,00%	R\$ 651.367,57 4,79%	R\$ 3.640.315,21 26,77%	R\$ 3.927.243,31 28,88%	R\$ 2.453.167,22 18,04%	R\$ 2.926.394,60 21,52%
4.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 164.869,98	R\$ 164.869,98 100,00%	R\$ 98.921,99 60,00%	R\$ 32.974,00 20,00%	R\$ 16.487,00 10,00%	R\$ 16.487,00 10,00%	
4.2	REVESTIMENTOS	R\$ 3.684.751,86	R\$ 3.684.751,86 100,00%	R\$ 552.712,78 15,00%	R\$ 1.658.138,34 45,00%	R\$ 1.473.900,74 40,00%		
4.3	ESQUADRIAS/BRISES	R\$ 9.748.866,06	R\$ 9.748.866,06 100,00%		R\$ 1.949.773,21 20,00%	R\$ 2.437.216,52 25,00%	R\$ 2.437.216,52 25,00%	R\$ 2.924.659,82 30,00%
5	COMPLEMENTARES	R\$ 1.280.233,51	R\$ 1.280.233,51 100,00%		R\$ 281.651,37 22,00%	R\$ 351.296,08 27,44%	R\$ 351.296,08 27,44%	R\$ 295.989,99 23,12%
5.1	INSTALAÇÕES	R\$ 47.544,48	R\$ 47.544,48 100,00%		R\$ 47.544,48 100,00%			
5.2	ELEMENTOS VISUAIS	R\$ 61.851,60	R\$ 61.851,60 100,00%					R\$ 61.851,60 100,00%
5.3	LINHA DE VIDA	R\$ 1.170.837,43	R\$ 1.170.837,43 100,00%		R\$ 234.167,49 20,00%	R\$ 351.251,23 30,00%	R\$ 351.251,23 30,00%	R\$ 234.167,49 20,00%
6	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 150.601,05	R\$ 150.601,05 100,00%	R\$ 150.601,05 100,00%				
7	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	R\$ 13.734,32	R\$ 13.734,32 100,00%		R\$ 13.734,32 100,00%			
8	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 2.679,39	R\$ 2.679,39 100,00%					R\$ 2.679,39 100,00%

Porcentagem SEM ADM				14,05%	27,67%	24,16%	15,86%	18,27%
Custo SEM ADM				R\$ 2.494.981,13	R\$ 4.914.171,96	R\$ 4.289.874,46	R\$ 2.815.798,37	R\$ 3.244.697,95
Porcentagem Acumulado SEM ADM				14,05%	41,72%	65,87%	81,73%	100,00%
Custo Acumulado SEM ADM				R\$ 2.494.981,13	R\$ 7.409.153,09	R\$ 11.699.027,54	R\$ 14.514.825,91	R\$ 17.759.523,86
Porcentagem COM ADM				14,05%	27,67%	24,16%	15,86%	18,27%
Custo COM ADM				R\$ 2.597.790,77	R\$ 5.116.668,18	R\$ 4.466.645,52	R\$ 2.931.827,79	R\$ 3.378.400,85
Porcentagem Acumulado COM ADM				14,05%	41,72%	65,87%	81,73%	100,00%
Custo Acumulado COM ADM				R\$ 2.597.790,77	R\$ 7.714.458,95	R\$ 12.181.104,46	R\$ 15.112.932,26	R\$ 18.491.333,11
TOTAL SEM ADM		R\$ 17.759.523,86						
TOTAL COM ADM		R\$ 18.491.333,11						

Mayara Danielle Leite  
Setor de Engenharia