

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO**

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE CARUARU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	Leticia Regina
Local:	Av. Agamenon Magalhães, 262, Maurício de Nassau, Caruaru-PE. CEP 55.014-000	BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI 12/2025 PE E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTOS	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	4 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 95.734,56	R\$ 95.734,56	R\$ 30.751,43	R\$ 18.969,96	R\$ 20.972,88	R\$ 25.040,29
			100,00%	32,12%	19,82%	21,91%	26,16%
2	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	R\$ 61.705,93	R\$ 61.705,93	R\$ 61.705,93			
			100,00%	100,00%			
3	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 155.423,78	R\$ 155.423,78	R\$ 155.423,78			
			100,00%	100,00%			
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 43.343,97	R\$ 43.343,97	R\$ 43.343,97			
			100,00%	100,00%			
4.1	CASA DE GLP	R\$ 7.938,01	R\$ 7.938,01	R\$ 7.938,01			
			100,00%	100,00%			
4.2	ESCADA	R\$ 12.656,81	R\$ 12.656,81	R\$ 12.656,81			
			100,00%	100,00%			
4.3	ESPAÇO MULTIUSO	R\$ 22.749,15	R\$ 22.749,15	R\$ 22.749,15			
			100,00%	100,00%			
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 251.319,15	R\$ 251.319,15	R\$ 10.228,69	R\$ 171.826,90	R\$ 69.263,56	
			100,00%	4,07%	68,37%	27,56%	
5.1	CASA DE GLP	R\$ 7.392,89	R\$ 7.392,89	R\$ 3.696,45	R\$ 3.696,45		
			100,00%	50,00%	50,00%		
5.2	ESCADA	R\$ 13.046,75	R\$ 13.046,75	R\$ 6.523,38	R\$ 6.523,38		
			100,00%	50,00%	50,00%		
5.3	ESPAÇO MULTIUSO	R\$ 230.879,51	R\$ 230.879,51		R\$ 161.615,66	R\$ 69.263,85	
			100,00%		70,00%	30,00%	
6	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 93.279,76	R\$ 93.279,76	R\$ 74.623,81	R\$ 18.655,95		
			100,00%	80,00%	20,00%		
7	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 56.318,85	R\$ 56.318,85	R\$ 56.318,85			
			100,00%	100,00%			
8	ARQUITETURA	R\$ 426.321,77	R\$ 426.321,77		R\$ 20.122,39	R\$ 142.263,57	R\$ 263.935,81
			100,00%		4,72%	33,37%	61,91%
8.1	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 16.985,29	R\$ 16.985,29		R\$ 8.492,65	R\$ 8.492,65	
			100,00%		50,00%	50,00%	
8.2	COBERTA	R\$ 44.571,64	R\$ 44.571,64			R\$ 44.571,64	
			100,00%			100,00%	
8.3	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 4.658,07	R\$ 4.658,07			R\$ 4.658,07	
			100,00%			100,00%	
8.4	REVESTIMENTOS PAREDE	R\$ 16.403,11	R\$ 16.403,11		R\$ 1.640,31	R\$ 3.280,62	R\$ 11.482,18
			100,00%		10,00%	20,00%	70,00%
8.5	REVESTIMENTOS PISO	R\$ 49.442,78	R\$ 49.442,78		R\$ 4.944,28	R\$ 9.888,56	R\$ 34.609,95
			100,00%		10,00%	20,00%	70,00%
8.6	REVESTIMENTOS TETO	R\$ 10.700,39	R\$ 10.700,39			R\$ 3.210,12	R\$ 7.490,27
			100,00%			30,00%	70,00%
8.7	PINTURA	R\$ 50.370,21	R\$ 50.370,21		R\$ 5.037,02	R\$ 10.074,04	R\$ 35.259,15
			100,00%		10,00%	20,00%	70,00%
8.8	GRANITO	R\$ 8.045,88	R\$ 8.045,88				R\$ 8.045,88
			100,00%				100,00%
8.9	ESQUADRIAS	R\$ 116.133,47	R\$ 116.133,47			R\$ 58.066,74	R\$ 58.066,74
			100,00%			50,00%	50,00%
8.10	LUMINÁRIAS	R\$ 5.030,66	R\$ 5.030,66				R\$ 5.030,66
			100,00%				100,00%
8.11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 5.062,24	R\$ 5.062,24				R\$ 5.062,24
			100,00%				100,00%
8.12	ACESSIBILIDADE	R\$ 97.379,48	R\$ 97.379,48				R\$ 97.379,48
			100,00%				100,00%
8.13	PAISAGISMO	R\$ 1.538,55	R\$ 1.538,55				R\$ 1.538,55
			100,00%				100,00%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 12.495,84	R\$ 12.495,84		R\$ 6.247,92	R\$ 6.247,92	
			100,00%		50,00%	50,00%	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 40.592,27	R\$ 40.592,27		R\$ 20.296,14	R\$ 20.296,14	
			100,00%		50,00%	50,00%	
11	SONORIZAÇÃO	R\$ 9.096,82	R\$ 9.096,82			R\$ 7.277,46	R\$ 1.819,36
			100,00%			80,00%	20,00%
12	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS (PCI)	R\$ 19.652,19	R\$ 19.652,19			R\$ 3.930,44	R\$ 15.721,75
			100,00%			20,00%	80,00%
13	SPDA	R\$ 18.793,89	R\$ 18.793,89			R\$ 3.758,78	R\$ 15.035,11
			100,00%			20,00%	80,00%

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO**

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE CARUARU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	Leticia Regina
Local:	Av. Agamenon Magalhães, 262, Maurício de Nassau, Caruaru-PE. CEP 55.014-000	BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI 12/2025 PE E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTOS	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	4 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
14	CENTRAL GLP	R\$ 6.839,64	R\$ 6.839,64 100,00%			R\$ 6.839,64 100,00%	
15	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 42.471,14	R\$ 42.471,14 100,00%		R\$ 10.617,79 25,00%	R\$ 10.617,79 25,00%	R\$ 21.235,57 50,00%
16	DRENAGEM	R\$ 11.439,89	R\$ 11.439,89 100,00%			R\$ 3.431,97 30,00%	R\$ 8.007,92 70,00%
17	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 1.296,17	R\$ 1.296,17 100,00%				R\$ 1.296,17 100,00%

Porcentagem SEM ADM		32,12%	19,82%	21,91%	26,16%
Custo SEM ADM		R\$ 401.645,03	R\$ 247.767,08	R\$ 273.927,25	R\$ 327.051,70
Porcentagem Acumulado SEM ADM		32,12%	51,94%	73,84%	100,00%
Custo Acumulado SEM ADM		R\$ 401.645,03	R\$ 649.412,11	R\$ 923.339,36	R\$ 1.250.391,06
Porcentagem COM ADM		32,12%	19,82%	21,91%	26,16%
Custo COM ADM		R\$ 432.396,45	R\$ 266.737,05	R\$ 294.900,13	R\$ 352.091,99
Porcentagem Acumulado COM ADM		32,12%	51,94%	73,84%	100,00%
Custo Acumulado COM ADM		R\$ 432.396,45	R\$ 699.133,50	R\$ 994.033,63	R\$ 1.346.125,62
TOTAL SEM ADM	R\$ 1.250.391,06				
TOTAL COM ADM	R\$ 1.346.125,62				

Leticia Regina  
Setor de Engenharia