

Planilha Cronograma Físico Financeiro - SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES LOTE 2.	Responsável técnico:	Ana Regina	Lucian José
Endereço:	Estr. do Arraial, 2723 - Casa Amarela, Recife - PE, 52070-230	BDI NÃO DESONERADO:	20,50%	20,50%
Data base:	SINAPI 12/2024 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO:	15,00%	15,00%
Prazo de execução:	7 MESES	ENCARGOS SOCIAIS:	Horista: 113,84% Mensalista: 70,11%	Horista: 113,84% Mensalista: 70,11%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 9.952,10	100,00% 9.952,10						
2	CARGA E TRANSPORTE MANUAL	100,00% 19.771,12	80,00% 15.816,90	20,00% 3.954,22					
3	FUNDAÇÕES	100,00% 245.174,06	30,00% 73.552,22	70,00% 171.621,84					
4	ESTRUTURA	100,00% 285.043,45		20,00% 57.008,69	60,00% 171.026,07	20,00% 57.008,69			
5	PORTAS E ESQUADRIAS	100,00% 341.811,31					20,00% 68.362,26	70,00% 239.267,92	10,00% 34.181,13
6	FORROS E TETOS	100,00% 229.008,29					20,00% 45.801,66	60,00% 137.404,97	20,00% 45.801,66
7	LOUÇAS E METAIS	100,00% 308.974,75				20,00% 61.794,95	40,00% 123.589,90	40,00% 123.589,90	
8	PISOS E SOLEIRAS	100,00% 1.563.044,57				20,00% 312.608,91	50,00% 781.522,29	20,00% 312.608,91	10,00% 156.304,46
9	PAREDES	100,00% 1.053.516,53	10,00% 105.351,65	10,00% 105.351,65	30,00% 316.054,96	30,00% 316.054,96	20,00% 210.703,31		
10	BANCADAS	100,00% 24.208,84						100,00% 24.208,84	
11	COBERTA	100,00% 326.674,00					20,00% 65.334,80	70,00% 228.671,80	10,00% 32.667,40
12	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 995.707,98			20,00% 199.141,60	20,00% 199.141,60	30,00% 298.712,39	20,00% 199.141,60	10,00% 99.570,80
13	SPDA	100,00% 180.560,60		10,00% 18.056,06	10,00% 18.056,06	20,00% 36.112,12	60,00% 108.336,36		
14	CHAMADA DE EMERGÊNCIA	100,00% 26.107,02					20,00% 5.221,40	70,00% 18.274,91	10,00% 2.610,70
15	SONORIZAÇÃO	100,00% 10.466,54					20,00% 2.093,31	70,00% 7.326,58	10,00% 1.046,65
16	CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 122.056,37					20,00% 24.411,27	70,00% 85.439,46	10,00% 12.205,64
17	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 647.289,71				20,00% 129.457,94	30,00% 194.186,91	40,00% 258.915,88	10,00% 64.728,97
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 102.326,81		15,00% 15.349,02	25,00% 25.581,70	25,00% 25.581,70	15,00% 15.349,02	15,00% 15.349,02	5,00% 5.116,34
19	IT MÉDICO	100,00% 12.950,16					20,00% 2.590,03	70,00% 9.065,11	10,00% 1.295,02
20	SUBESTAÇÃO	100,00% 921.099,60		30,00% 276.329,88	40,00% 368.439,84	20,00% 184.219,92	10,00% 92.109,96		
21	GASES MEDICINAIS	100,00% 672.692,84				20,00% 134.538,57	60,00% 403.615,70	15,00% 100.903,93	5,00% 33.634,64
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 5.885,28							100,00% 5.885,28
Porcentagem			2,53%	7,99%	13,55%	17,97%	30,13%	21,72%	6,11%
Custo			204.672,86	647.671,37	1.098.300,22	1.456.519,36	2.441.940,58	1.760.168,83	495.048,68
Porcentagem Acumulado			2,53%	10,52%	24,07%	42,04%	72,17%	93,89%	100,0%
Custo Acumulado			204.672,86	852.344,23	1.950.644,45	3.407.163,81	5.849.104,39	7.609.273,22	8.104.321,93

Lucian José cavalcanti de Oliveira