

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO										
Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.							Responsável técnico:	MAYARA DANIELLE LEITE	
Local:	Hospital Otávio de Freitas, R. Aprígio Guimarães, 600 - Tejipio, Recife - PE, 50920-640							BDI DE SERVIÇO:	24,20%	
Data base:	SINAPI 03/2026, DNIT 01/2026 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							BDI FORNECIMENTOS	15,28% E 19,62%	
Prazo de execução:	6 MESES							ENCARGOS SOCIAIS	114,63% (HORA); 70,67% (MÊS)	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.333.647,66	R\$ 1.333.647,66 100,00%	R\$ 376.410,78 28,22%	R\$ 392.156,01 29,40%	R\$ 207.140,94 15,53%	R\$ 121.021,92 9,07%	R\$ 124.704,78 9,35%	R\$ 112.213,23 8,41%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETO EXECUTIVO	R\$ 628.163,80	R\$ 628.163,80 100,00%	R\$ 561.264,36 89,35%	R\$ 10.050,62 1,60%	R\$ 10.050,62 1,60%	R\$ 10.050,62 1,60%	R\$ 10.050,62 1,60%	R\$ 26.696,96 4,25%	
2.1	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 129.487,98	R\$ 129.487,98 100,00%	R\$ 129.487,98 100,00%						
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 414.645,68	R\$ 414.645,68 100,00%	R\$ 363.810,12 87,74%	R\$ 10.075,89 2,43%	R\$ 10.075,89 2,43%	R\$ 10.075,89 2,43%	R\$ 10.075,89 2,43%	R\$ 10.532,00 2,54%	
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 32.175,67	R\$ 32.175,67 100,00%	R\$ 16.087,84 50,00%					R\$ 16.087,84 50,00%	
2.4	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 51.854,47	R\$ 51.854,47 100,00%	R\$ 51.854,47 100,00%						
3	COBERTA	R\$ 9.724.442,91	R\$ 9.724.442,91 100,00%	R\$ 5.099.497,86 52,44%	R\$ 4.624.945,05 47,56%					
3.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 473.894,11	R\$ 473.894,11 100,00%	R\$ 473.894,11 100,00%						
3.2	CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA	R\$ 229.814,35	R\$ 229.814,35 100,00%	R\$ 114.907,18 50,00%	R\$ 114.907,18 50,00%					
3.3	TELHADO	R\$ 9.020.734,45	R\$ 9.020.734,45 100,00%	R\$ 4.510.367,23 50,00%	R\$ 4.510.367,23 50,00%					
4	FACHADAS	R\$ 11.201.258,43	R\$ 11.201.258,43 100,00%	R\$ 585.825,82 5,23%	R\$ 1.880.691,29 16,79%	R\$ 3.343.575,64 29,85%	R\$ 1.871.730,28 16,71%	R\$ 1.851.568,02 16,53%	R\$ 1.667.867,38 14,89%	
4.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 198.713,00	R\$ 198.713,00 100,00%	R\$ 33.781,21 17,00%	R\$ 45.703,99 23,00%	R\$ 39.742,60 20,00%	R\$ 39.742,60 20,00%	R\$ 19.871,30 10,00%	R\$ 19.871,30 10,00%	
4.2	REVESTIMENTOS	R\$ 1.844.378,60	R\$ 1.844.378,60 100,00%	R\$ 368.875,72 20,00%	R\$ 461.094,65 25,00%	R\$ 1.014.408,23 55,00%				
4.3	ESQUADRIAS E BRISES	R\$ 9.158.166,83	R\$ 9.158.166,83 100,00%	R\$ 183.163,34 2,00%	R\$ 1.373.725,02 15,00%	R\$ 2.289.541,71 25,00%	R\$ 1.831.633,37 20,00%	R\$ 1.831.633,37 20,00%	R\$ 1.648.470,03 18,00%	
5	COMPLEMENTARES	R\$ 1.119.279,23	R\$ 1.119.279,23 100,00%	R\$ 186.583,85 16,67%	R\$ 186.583,85 16,67%	R\$ 186.583,85 16,67%	R\$ 186.583,85 16,67%	R\$ 186.471,92 16,66%	R\$ 186.471,92 16,66%	
5.1	LINHA DE VIDA	R\$ 1.119.279,23	R\$ 1.119.279,23 100,00%	R\$ 186.583,85 16,67%	R\$ 186.583,85 16,67%	R\$ 186.583,85 16,67%	R\$ 186.583,85 16,67%	R\$ 186.471,92 16,66%	R\$ 186.471,92 16,66%	
6	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 83.217,41	R\$ 83.217,41 100,00%					R\$ 83.217,41 100,00%		
6.1	REMOÇÃO INSTALAÇÕES	R\$ 12.802,61	R\$ 12.802,61 100,00%					R\$ 12.802,61 100,00%		
6.2	CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA	R\$ 4.371,05	R\$ 4.371,05 100,00%					R\$ 4.371,05 100,00%		

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.							Responsável técnico:	MAYARA DANIELLE LEITE
Local:	Hospital Otávio de Freitas, R. Aprígio Guimarães, 600 - Tejipio, Recife - PE, 50920-640							BDI DE SERVIÇO:	24,20%
Data base:	SINAPI 03/2026, DNIT 01/2026 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							BDI FORNECIMENTOS	15,28% E 19,62%
Prazo de execução:	6 MESES							ENCARGOS SOCIAIS	114,63% (HORA); 70,67% (MÊS)
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
6.3	INSTALAÇÃO	R\$ 66.043,75	R\$ 66.043,75 100,00%	R\$ 66.043,75 100,00%					
7	ELEMENTOS VISUAIS	R\$ 22.680,71	R\$ 22.680,71 100,00%	R\$ 22.680,71 100,00%					
8	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 14.099,97	R\$ 14.099,97 100,00%	R\$ 14.099,97 100,00%					

Porcentagem SEM ADM		28,22%	29,40%	15,53%	9,07%	9,35%	8,41%
Custo SEM ADM		R\$ 6.433.171,88	R\$ 6.702.270,81	R\$ 3.540.210,11	R\$ 2.068.364,75	R\$ 2.131.307,97	R\$ 1.917.816,94
Porcentagem Acumulado SEM ADM		28,22%	57,63%	73,16%	82,24%	91,59%	100,00%
Custo Acumulado SEM ADM		R\$ 6.433.171,88	R\$ 13.135.442,69	R\$ 16.675.652,80	R\$ 18.744.017,55	R\$ 20.875.325,52	R\$ 22.793.142,46
Porcentagem COM ADM		28,22%	29,40%	15,53%	9,07%	9,35%	8,41%
Custo COM ADM		R\$ 6.809.582,66	R\$ 7.094.426,82	R\$ 3.747.351,05	R\$ 2.189.386,67	R\$ 2.256.012,75	R\$ 2.030.030,17
Porcentagem Acumulado COM ADM		28,22%	57,63%	73,16%	82,24%	91,59%	100,00%
Custo Acumulado COM ADM		R\$ 6.809.582,66	R\$ 13.904.009,48	R\$ 17.651.360,53	R\$ 19.840.747,20	R\$ 22.096.759,95	R\$ 24.126.790,12
TOTAL SEM ADM	R\$ 22.793.142,46						
TOTAL COM ADM	R\$ 24.126.790,12						

MAYARA DANIELLE LEITE
Setor de Engenharia