ANEXO B

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Peça integrante do Volume Licitatório

LOTE 02 - MATA NORTE

DADOS			
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA, E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE), NAS REGIÕES AGRESTE, MATA SUL, MATA NORTE E REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		
DATA-BASE:	dez/25	DESONERAÇÃO:	Não Desonerado
TABELAS DE REFERÊNCIA			
SINAPI	dez/25	SICRO	out/25
COMPESA	2024.2	SEINFRA	0
ORSE	nov/25	OUTROS	0

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)			
ÍNDICE	BDI	COM DESON.	SEM DESON.
1	PADRÃO PAV	25,51%	20,69%
2	DIFERENCIADO PAV	18,95%	14,38%
3	PADRÃO EDIFICAÇÃO		
4	DIFERENCIADO EDIFICAÇÃO		
5	MATERIAIS	18,40%	13,97%
6	LOC. BENS MÓVEIS	15,74%	11,42%

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS)**	715.380,59	2,23%																								
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	662.181,29	92,56%	60.192,28	9,09%	60.192,28	9,09%	60.192,28	9,09%	60.192,28	9,09%	60.192,28	9,09%	60.192,28	9,09%	60.192,28	9,09%	60.192,28	9,09%	60.192,28	9,09%	60.192,28	9,09%	60.258,49	9,10%		
1.2	MOBILIZAÇÃO	26.599,65	3,72%	26.599,65	100,00%																						
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	26.599,65	3,72%	26.599,65	100,00%																						
2.	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	9.328.948,17	29,04%																								
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	593.832,22	6,37%	-		53.979,35	9,09%	53.979,35	9,09%	53.979,35	9,09%	53.979,35	9,09%	53.979,35	9,09%	53.979,35	9,09%	53.979,35	9,09%	53.979,35	9,09%	53.979,35	9,09%	53.979,35	9,09%	54.038,72	9,10%
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	364.273,68	3,90%	-		33.112,48	9,09%	33.112,48	9,09%	33.112,48	9,09%	33.112,48	9,09%	33.112,48	9,09%	33.112,48	9,09%	33.112,48	9,09%	33.112,48	9,09%	33.112,48	9,09%	33.112,48	9,09%	33.148,88	9,10%
2.3	MOBILIZAÇÃO	176.422,86	1,89%	-		16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.054,46	9,10%
2.4	DESMOBILIZAÇÃO	176.422,86	1,89%	-		16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.054,46	9,10%
2.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	596.747,30	6,40%	-		54.244,33	9,09%	54.244,33	9,09%	54.244,33	9,09%	54.244,33	9,09%	54.244,33	9,09%	54.244,33	9,09%	54.244,33	9,09%	54.244,33	9,09%	54.244,33	9,09%	54.244,33	9,09%	54.304,00	9,10%
2.6	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	3.577.679,00	38,35%	-		325.211,02	9,09%	325.211,02	9,09%	325.211,02	9,09%	325.211,02	9,09%	325.211,02	9,09%	325.211,02	9,09%	325.211,02	9,09%	325.211,02	9,09%	325.211,02	9,09%	325.211,02	9,09%	325.568,80	9,10%
2.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	1.395.423,31	14,96%	-		126.843,98	9,09%	126.843,98	9,09%	126.843,98	9,09%	126.843,98	9,09%	126.843,98	9,09%	126.843,98	9,09%	126.843,98	9,09%	126.843,98	9,09%	126.843,98	9,09%	126.843,98	9,09%	126.983,51	9,10%
2.8	DRENAGEM	1.804.511,10	19,34%	-		164.030,06	9,09%	164.030,06	9,09%	164.030,06	9,09%	164.030,06	9,09%	164.030,06	9,09%	164.030,06	9,09%	164.030,06	9,09%	164.030,06	9,09%	164.030,06	9,09%	164.030,06	9,09%	164.210,50	9,10%
2.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	184.627,42	1,98%	-		16.782,63	9,09%	16.782,63	9,09%	16.782,63	9,09%	16.782,63	9,09%	16.782,63	9,09%	16.782,63	9,09%	16.782,63	9,09%	16.782,63	9,09%	16.782,63	9,09%	16.782,63	9,09%	16.801,12	9,10%
2.10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	211.103,51	2,26%	-		19.189,31	9,09%	19.189,31	9,09%	19.189,31	9,09%	19.189,31	9,09%	19.189,31	9,09%	19.189,31	9,09%	19.189,31	9,09%	19.189,31	9,09%	19.189,31	9,09%	19.189,31	9,09%	19.210,41	9,10%
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	247.904,91	2,66%	-		22.534,56	9,09%	22.534,56	9,09%	22.534,56	9,09%	22.534,56	9,09%	22.534,56	9,09%	22.534,56	9,09%	22.534,56	9,09%	22.534,56	9,09%	22.534,56	9,09%	22.534,56	9,09%	22.559,31	9,10%
3.	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PEDRA GRANÍTICA**	6.639.102,03	20,67%																								
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	561.579,91	8,46%	-		51.047,61	9,09%	51.047,61	9,09%	51.047,61	9,09%	51.047,61	9,09%	51.047,61	9,09%	51.047,61	9,09%	51.047,61	9,09%	51.047,61	9,09%	51.047,61	9,09%	51.047,61	9,09%	51.103,81	9,10%
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	363.291,96	5,47%	-		33.023,24	9,09%	33.023,24	9,09%	33.023,24	9,09%	33.023,24	9,09%	33.023,24	9,09%	33.023,24	9,09%	33.023,24	9,09%	33.023,24	9,09%	33.023,24	9,09%	33.023,24	9,09%	33.059,56	9,10%
3.3	MOBILIZAÇÃO	3.368,16	0,05%	-		306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,46	9,10%
3.4	DESMOBILIZAÇÃO	3.368,16	0,05%	-		306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,46	9,10%
3.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	401.956,17	6,05%	-		36.537,82	9,09%	36.537,82	9,09%	36.537,82	9,09%	36.537,82	9,09%	36.537,82	9,09%	36.537,82	9,09%	36.537,82	9,09%	36.537,82	9,09%	36.537,82	9,09%	36.537,82	9,09%	36.577,97	9,10%
3.6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA	3.554.666,06	53,54%	-		323.119,14	9,09%	323.119,14	9,09%	323.119,14	9,09%	323.119,14	9,09%	323.119,14	9,09%	323.119,14	9,09%	323.119,14	9,09%	323.119,14	9,09%	323.119,14	9,09%	323.119,14	9,09%	323.474,66	9,10%
3.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	939.830,83	14,16%	-		85.430,62	9,09%	85.430,62	9,09%	85.430,62	9,09%	85.430,62	9,09%	85.430,62	9,09%	85.430,62	9,09%	85.430,62	9,09%	85.430,62	9,09%	85.430,62	9,09%	85.430,62	9,09%	85.524,63	9,10%
3.8	DRENAGEM	479.459,71	7,22%	-		43.582,89	9,09%	43.582,89	9,09%	43.582,89	9,09%	43.582,89	9,09%	43.582,89	9,09%	43.582,89	9,09%	43.582,89	9,09%	43.582,89	9,09%	43.582,89	9,09%	43.582,89	9,09%	43.630,81	9,10%
3.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	135.570,28	2,04%	-		12.323,34	9,09%	12.323,34	9,09%	12.323,34	9,09%	12.323,34	9,09%	12.323,34	9,09%	12.323,34	9,09%	12.323,34	9,09%	12.323,34	9,09%	12.323,34	9,09%	12.323,34	9,09%	12.336,88	9,10%
3.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	196.010,79	2,95%	-		17.817,38	9,09%	17.817,38	9,09%	17.817,38	9,09%	17.817,38	9,09%	17.817,38	9,09%	17.817,38	9,09%	17.817,38	9,09%	17.817,38	9,09%	17.817,38	9,09%	17.817,38	9,09%	17.836,99	9,10%
4.	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO**	6.992.459,72	21,77%																								
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	562.414,19	8,04%	-		51.123,45	9,09%	51.123,45	9,09%	51.123,45	9,09%	51.123,45	9,09%	51.123,45	9,09%	51.123,45	9,09%	51.123,45	9,09%	51.123,45	9,09%	51.123,45	9,09%	51.123,45	9,09%	51.179,69	9,10%
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	363.373,77	5,20%	-		33.030,68	9,09%	33.030,68	9,09%	33.030,68	9,09%	33.030,68	9,09%	33.030,68	9,09%	33.030,68	9,09%	33.030,68	9,09%	33.030,68	9,09%	33.030,68	9,09%	33.030,68	9,09%	33.066,97	9,10%
4.3	MOBILIZAÇÃO	3.368,16	0,05%	-		306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,46	9,10%
4.4	DESMOBILIZAÇÃO	3.368,16	0,05%	-		306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,17	9,09%	306,46	9,10%
4.5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	429.709,53	6,15%	-		39.060,60	9,09%	39.060,60	9,09%	39.060,60	9,09%	39.060,60	9,09%	39.060,60	9,09%	39.060,60	9,09%	39.060,60	9,09%	39.060,60	9,09%	39.060,60	9,09%	39.060,60	9,09%	39.103,53	9,10%
4.6	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	3.784.431,56	54,12%	-		344.004,83	9,09%	344.004,83	9,09%	344.004,83	9,09%	344.004,83	9,09%	344.004,83	9,09%	344.004,83	9,09%	344.004,83	9,09%	344.004,83	9,09%	344.004,83	9,09%	344.004,83	9,09%	344.383,26	9,10%
4.7	PASSEIO/PROTEÇÃO DE GUIA	1.004.786,47	14,37%	-		91.335,09	9,09%	91.335,09	9,09%	91.335,09	9,09%	91.335,09	9,09%	91.335,09	9,09%	91.335,09	9,09%	91.335,09	9,09%	91.335,09	9,09%	91.335,09	9,09%	91.335,09	9,09%	91.435,57	9,10%
4.8	DRENAGEM	507.734,34	7,26%	-		46.153,05	9,09%	46.153,05	9,09%	46.153,05	9,09%	46.153,05	9,09%	46.153,05	9,09%	46.153,05	9,09%	46.153,05	9,09%	46.153,05	9,09%	46.153,05	9,09%	46.153,05	9,09%	46.203,84	9,10%
4.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	137.376,19	1,96%	-		12.487,50	9,09%	12.487,50	9,09%	12.487,50	9,09%	12.487,50	9,09%	12.487,50	9,09%	12.487,50	9,09%	12.487,50	9,09%	12.487,50	9,09%	12.487,50	9,09%	12.487,50	9,09%	12.501,19	9,10%
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	195.897,35	2,80%	-		17.807,07	9,09%	17.807,07	9,09%	17.807,07	9,09%	17.807,07	9,09%	17.807,07	9,09%	17.807,07	9,09%	17.807,07	9,09%	17.807,07	9,09%	17.807,07	9,09%	17.807,07	9,09%	17.826,65	9,10%
5.	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)**	8.447.230,84	26,30%																								
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	574.370,43	6,80%	-		52.210,27	9,09%	52.210,27	9,09%	52.210,27	9,09%	52.210,27	9,09%	52.210,27	9,09%	52.210,27	9,09%	52.210,27	9,09%	52.210,27	9,09%	52.210,27	9,09%	52.210,27	9,09%	52.267,73	9,10%
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	361.164,90	4,28%	-		32.829,89	9,09%	32.829,89	9,09%	32.829,89	9,09%	32.829,89	9,09%	32.829,89	9,09%	32.829,89	9,09%	32.829,89	9,09%	32.829,89	9,09%	32.829,89	9,09%	32.829,89	9,09%	32.866,00	9,10%
5.3	MOBILIZAÇÃO	176.422,86	2,09%	-		16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.054,46	9,10%
5.4	DESMOBILIZAÇÃO	176.422,86	2,09%	-		16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.036,84	9,09%	16.054,46	9,10%
5.5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)	5.543.061,18	65,62%	-		503.864,26	9,09%	503.864,26	9,09%	503.864,26	9,09%	503.864,26	9,09%	503.864,26	9,09%	503.864,26	9,09%	503.864,26	9,09%	503.864,26	9,09%	503.864,26	9,09%	503.864,26	9,09%	504.418,58	9,10%
5.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	429.217,44	5,08%	-		39.015,87	9,09%	39.015,87	9,09%	39.015,87	9,09%	39.015,87	9,09%	39.015,87	9,09%	39.015,87	9,09%	39.015,87	9,09%	39.015,87	9,09%	39.015,87	9,09%	39.015,87	9,09%	39.058,74	9,10%
5.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	672.442,32	7,96%	-		61.125,01	9,09%	61.125,01	9,09%	61.125,01	9,09%	61.125,01	9,09%	61.125,01	9,09%	61.125,01	9,09%	61.125,01	9,09%	61.125,01	9,09%	61.125,01	9,09%	61.125,01	9,09%	61.192,22	9,10%
5.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA	514.128,85	6,09%	-		46.734,31	9,09%	46.734,31	9,09%	46.734,31	9,09%	46.734,31	9,09%	46.734,31	9,09%	46.734,31	9,09%	46.734,31	9,09%	46.734,31	9,09%	46.734,31	9,09%	46.734,31	9,09%	46.785,75	9,10%
	TOTAL GERAL DO MÊS			113.391,58	0,35%	2.915.155,96	9,07%	2.915.155,96	9,07%	2.915.155,96	9,07%	2.915.155,96	9,07%	2.915.155,96	9,07%	2.915.155,96	9,07%	2.915.155,96	9,07%	2.915.155,96	9,07%	2.915.155,96	9,07%	2.915.222,17	9,08%	2.858.103,96	8,90%
	TOTAL GERAL ACUMULADO	32.123.121,35	100,0%	113.391,58	0,35%	3.028.547,54	9,43%	5.943.703,50	18,50%	8.858.859,46	27,58%	11.774.015,42	36,65%	14.689.171,38	45,73%	17.604.327,34	54,80%	20.519.483,30	63,88%	23.434.639,26	72,95%	26.349.795,22	82,03%	29.265.017,39	91,10%	32.123.121,35	100,00%

Informações Gerais

Responsável Técnico

Nome: Geisiane Maria Duarte
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18230881

GEISIANE MARIA DUARTE:09991237429 — Assinado de forma digital por GEISIANE MARIA DUARTE:09991237429 Dados: 2026.05.18 15:54:05 -03'00'

Nome: Everton Samuel da Mata Silva
Título: Engenheiro Civil
Matrícula: 18162304/01

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 3752763

Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18246834

WANDELIANA TOMAZ FERREIRA DA SILVA SANTANA:11250347424 — Assinado de forma digital por WANDELIANA TOMAZ FERREIRA DA SILVA SANTANA:11250347424 Dados: 2026.05.18 11:10:53 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

EVERTON SAMUEL DA MATA SILVA

Data: 17/05/2026 22:34:50-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br